

白河水庫繞庫防淤工程半月報彙整表

112年7月1~15日

日期	天氣	工程記要	備註
1	晴	1.進水口新設左岸護岸 護0K+002.3~0K+040.0 混凝土澆置作業抽查(EL110.7m-114.0m)/林傳貴	
	晴	2.進水口段右側牆 進R0K+010.33~0K+037.28 混凝土澆置作業抽查(右側EL109.4m-111.2m含封牆)/林傳貴 3.隧道段I 0K+461.0 ~0K+462.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/林傳貴	
2	晴	1.隧道段II 1K+239.9~1K+261.8 隧道鋼筋組立作業抽查/襯砌仰拱/呂宜杰	
	晴	2.隧道段II 1K+239.9~1K+261.8 隧道模板組立作業抽查/襯砌仰拱/呂宜杰 3.隧道段I 0K+461.0~ 0K+466.0 岩栓打設作業抽查/左側/呂宜杰	
3	晴	1.隧道段I 0K+458.0 ~0K+459.0 、0K+459.0 ~0K+460.0(里程校正)、 0K+460.0 ~0K+461.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/黃柏森	
	晴	2.隧道段II 1K+239.9~1K+261.8 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌仰拱/黃柏森 3.出水口段排水溝 1K+384.9~1K+404.9、1K+424.9~1K+444.9、1K+464.9~1K+484.9 模板組立作業抽查/左側牆身/左側B1/黃柏森 4.出水口段排水溝 1K+384.9~1K+404.9、1K+424.9~1K+444.9、1K+464.9~1K+484.9 混凝土澆置作業抽查/左側牆身/左側B1/黃柏森	
4	晴	1.隧道段I 0K+456.0 ~ 0K+457.0 、 0K+457.0 ~0K+458.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂宜杰	
	晴	2.隧道段I 0K+192.5~0K+203.0 隧道模板組立作業抽查/襯砌牆身/呂宜杰 3.隧道段I 0K+192.5~0K+203.0 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌牆身/呂宜杰	
5	晴	1.出水口段排水溝 1K+384.9~1K+404.9、1K+424.9~1K+444.9、1K+464.9~1K+484.9 (右側牆身)及1K+374.1~1K+384.9、1K+404.9~1K+424.9、1K+444.9~1K+464.9 (左側牆身) 模板組立作業抽查/左側B1/黃柏森	
	晴	2.隧道段I 0K+454.0 ~ 0K+455.0 、 0K+455.0 ~0K+456.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/黃柏森 3.隧道段II 1K+261.8~1K+283.7 隧道鋼筋組立作業抽查/襯砌仰拱/黃柏森 4.隧道段II 1K+261.8~1K+283.7 隧道模板組立作業抽查/襯砌仰拱/黃柏森 5.隧道段II 1K+261.8~1K+283.7 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌仰拱/黃柏森	
6	晴	1.隧道段I 0K+452.0 ~ 0K+453.0 、 0K+453.0 ~0K+454.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/林傳貴	
	晴	2.隧道段II 1K+283.7~1K+292.4 隧道鋼筋組立作業抽查/襯砌仰拱/林傳貴 3.隧道段II 1K+283.7~1K+292.4 隧道模板組立作業抽查/襯砌仰拱/林傳貴 4.隧道段II 1K+283.7~1K+292.4 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌仰拱/林傳貴 5.出水口段排水溝 1K+384.9~1K+404.9、1K+424.9~1K+444.9、1K+464.9~1K+484.9 (右側牆身)及1K+374.1~1K+384.9、1K+404.9~1K+424.9、1K+444.9~1K+464.9 (左側牆身) 混凝土澆置作業抽查/左側B1/林傳貴	
7	晴	1.隧道段I 0K+450.0 ~ 0K+451.0 、 0K+451.0 ~0K+452.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂映昇	
	晴	2.隧道段II 1K+303.14 ~1K+320.14 隧道仰拱作業抽查/仰拱混凝土/呂映昇	
8	雨	隧道段I 0K+447.0 ~ 0K+448.0 、0K+448.0 ~0K+449.0(里程校正) 、 0K+449.0 ~0K+450.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂映昇	
	雨		
9	雨	隧道段I 0K+447.0~ 0K+461.0 岩栓打設作業抽查0K+448.0 ~0K+449.0、 0K+459.0 ~0K+460.0(里程校正) / 黃柏森	
	雨		

10	陰	1. 隧道段I 0K+445.0 ~ 0K+446.0 、 0K+446.0 ~ 0K+447.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂宜杰
	陰	2. 進水口新設左岸護岸 護0K+040.0~ 0K+069.73 模板組立作業抽查(EL110.7m-114.0m)/呂宜杰
11	陰	隧道段I 0K+443.0 ~ 0K+444.0 、 0K+444.0 ~ 0K+445.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/黃柏森
	陰雨	
12	陰	隧道段I 0K+441.0 ~ 0K+442.0 、 0K+442.0 ~ 0K+443.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/林傳貴
	陰雨	
13	陰	1. 隧道段I 0K+439.0 ~ 0K+440.0 、 0K+440.0 ~ 0K+441.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂映昇
	陰雨	2. 隧道段II 1K+292.4~ 1K+320.14 隧道鋼筋組立作業抽查/襯砌仰拱/呂映昇 3. 隧道段II 1K+292.4~ 1K+320.14 隧道模板組立作業抽查/襯砌仰拱/呂映昇 4. 隧道段II 1K+292.4~ 1K+320.14 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌仰拱/呂映昇
14	陰	1. 進水口新設左岸護岸 護0K+040.0~0K+069.73 混凝土澆置作業抽查(EL110.7m-114.0m)/呂宜杰 2. 隧道段I 0K+439.0~0K+467.0 隧道仰拱作業抽查/臨時仰拱/呂宜杰 3. 出水口段排水溝 1K+369.5~1K+384.9、1K+404.9~1K+424.9、1K+444.9~1K+464.9 模板組立作業抽查/左側B1/右側牆身/呂宜杰
	陰雨	4. 出水口段排水溝 1K+369.5~1K+384.9、1K+404.9~1K+424.9、1K+444.9~1K+464.9 混凝土澆置作業抽查/左側B1/右側牆身/呂宜杰
15	陰	1. 出水口段排水溝 1K+369.5~1K+484.9 混凝土完成面作業抽查/基礎及牆身/左側B1/呂宜杰
	陰雨	2. 出水口段排水溝 1K+369.5~1K+484.9 隱蔽部份查驗/基礎及牆身/左側B1/呂宜杰
預定 進度		80.010%
實際 進度		81.190%

編製：

工務所主任：

張 華 如
112-7.15

張 華 如
112-7.15

白河水庫繞庫防淤工程半月報彙整表

112年7月16-31日

日期	天氣	工程記要	備註
16	陰 陰雨	無	
17	陰 陰	1. 隧道段I OK+245.5~OK+256.0 隧道模板組立作業抽查/襯砌牆身/呂映昇 2. 隧道段I OK+245.5~OK+256.0 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌牆身/呂映昇	
18	陰 陰	1. 隧道段I OK+439.0~ OK+447.0 岩栓打設作業抽查 /林傳貴 2. 進水口新設左岸護岸 護OK+002.3~OK+069.73 施工架設備查證(EL110.7m-114.0m)/背填側/林傳貴	
19	陰 雨	1. 隧道段I OK+437.0 ~ OK+438.0 、 OK+438.0 ~ OK+439.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/黃柏森 2. 隧道段II OK+738.55~1K+320.14 鋼筋加工作業抽查/隧道襯砌牆身/黃柏森	
20	陰 晴	隧道段I OK+435.0 ~ OK+436.0 、 OK+436.0 ~ OK+437.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/林傳貴	
21	陰 晴	1. 隧道段I OK+432.0 ~ OK+433.0 、 OK+434.0 ~ OK+435.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/OK+433.0 ~ OK+434里程校正/呂映昇 2. 隧道段I OK+256.0~OK+266.5 隧道模板組立作業抽查/襯砌牆身/呂映昇 3. 隧道段I OK+256.0~OK+266.5 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌牆身/呂映昇	
22	陰 晴	隧道段I OK+430.0 ~ OK+431.0 、 OK+431.0 ~ OK+432.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂宜杰	
23	陰雨 陰	隧道段I OK+430.0~OK+439.0 岩栓打設作業抽查 /呂映昇	
24	陰 陰	隧道段I OK+428.0 ~ OK+429.0 、 OK+429.0 ~ OK+430.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂映昇	
25	陰 陰	1. 隧道段I OK+426.0 ~ OK+427.0 、 OK+427.0 ~ OK+428.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂宜杰 2. 隧道段I OK+266.5~OK+277.0 隧道模板組立作業抽查/襯砌牆身/呂宜杰	
26	陰 陰	隧道段I OK+266.5~OK+277.0 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌牆身/黃柏森	
27	陰 陰	無	
28	陰 陰	無	
29	晴 陰	隧道段I OK+425.0 ~OK+426.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/黃柏森	
30	晴 陰	隧道段I OK+425.0~OK+430.0 岩栓打設作業抽查 /黃柏森	
31	晴 雨	1. 隧道段I OK+424.0 ~OK+425.0 鋼支保架設、噴凝土、先撐鋼管打設作業抽查/呂映昇 2. 隧道段I OK+277.0~OK+287.5 隧道模板組立作業抽查/襯砌牆身/呂映昇 3. 隧道段I OK+277.0~OK+287.5 隧道混凝土澆置作業抽查/襯砌牆身/呂映昇 4. 隧道段II OK+738.55~ OK+772.9 隧道鋼筋組立作業抽查/襯砌牆身/呂映昇	
預定 進度		81.140%	
實際 進度		82.675%	

編製：

工務所主任：

呂映昇 112.7.31

陳華如 112-7-31

