


# 高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

111 年 12 月 16~31 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	晴 晴	1.開工及河床臨時便道施設既設。 2.設置工程告示牌及管制站貨櫃及地磅磅台進場及吊置。	
23	晴 晴	1.管制站，工程用電及用水設備安裝。 2.洗車台，工程用電及用水設備安裝及河床臨時便道施設既設。	
24	晴 晴	1.河床臨時便道施設既設。 2.中央監視主控制設備安裝。	
25	晴 晴	1.河床臨時便道施設既設。 2.疏濬範圍表土處理。	
26	晴 晴	1.河床臨時便道施設既設。 2.疏濬範圍表土處理。	
27	晴 晴	1.河床臨時便道施設既設。 2.疏濬範圍表土處理。	
28	晴 晴	1.疏濬範圍表土處理。	
29	晴 晴	1.疏濬範圍表土處理。	
30	晴 晴	1.疏濬範圍表土處理。	
31	晴 晴	1.疏濬範圍表土處理。	
預定	進度	4.80%	12/22 開工
實際	進度	4.80%	
上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)			

編製：

承辦人員：工程員蘇庭諒