

# 高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫(右岸出料)半月彙整表

112 年 7 月 01~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除作業)。	
	晴		
2	晴	1.管制站水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除作業)。	
	晴		
3	晴	1.水泥混凝土鋪面點焊鋼絲網鋪設。	
	晴		
4	晴	1.水泥混凝土鋪面修繕編號 4,5,6,7,8 混凝土澆置作業。	
	晴		
5	晴	1.水泥混凝土鋪面澆置作業(混凝土試體之製作 1 組)。 2.水防道路水泥混凝土鋪面破損處打石作業(機械拆除，路面挖除)。	
	晴		
6	晴	1.水泥混凝土鋪面澆置作業。	
	晴		
7	晴	1.水泥混凝土鋪面養護作業。	
	晴		
8	晴	1.本日無作業。	
	晴		
9	晴	1.本日無作業。	
	晴		
10	晴	1.本日無作業。	
	晴		
11	晴	1.本日無作業。	
	晴		
12	晴	1.本日無作業。	
	晴		
13	晴	1.本日無作業。	
	晴		
14	晴	1.本日無作業。	
	晴		
15	晴	1.地磅管制站撤離作業。	
	晴		
預定	進度	51.03%	上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	98.36%	

編製：

張新 7/4

承辦人員：

侯雨成 7/4