

111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

111 年 1 月 1~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1. 無施工	
	晴		
2	晴	1. 無施工	
	晴		
3	晴	1. 料區整理(推土機 1 台挖土機 2 台傾卸貨車 1 台)	
	晴		
4	晴	1. 料區整理(推土機 1 台挖土機 2 台傾卸貨車 1 台)	
	晴		
5	晴	1. 料區整理(推土機 1 台挖土機 2 台傾卸貨車 1 台)	
	晴		
6	晴	1. 料區整理(推土機 1 台挖土機 2 台) 2. 洗車台前點焊鋼絲網鋪設(50 平方公尺)及取樣	
	晴		
7	晴	1. 料區整理(推土機 1 台挖土機 2 台) 2. 洗車台前混凝土灌漿(12 立方公尺)及試體製做 1 組	
	晴		
8	晴	1. 料區整理 2. 鋼構便橋施工(推土機 1 台開挖機 2 台)	
	晴		
9	晴	1. 料區整理(推土機 1 台開挖機 2 台) 2. 既有高灘地運輸便道長寬查驗 3. 河床便道施設長寬查驗 4. 鋼構便橋施設面積及鋼板樁施設長度查驗	
	晴		
10	晴	1. 料區整理 2. 鋼構便橋施工(推土機 1 台開挖機 2 台)	
	晴		
11	晴	1. 料區整理 2. 鋼構便橋施工(推土機 1 台開挖機 2 台)	
	晴		
12	晴	1. 料區整理 2. 鋼構便橋施工(推土機 1 台開挖機 2 台)	
	晴		
13	晴	1. 管制室及地磅站設備查驗 2. 洗車台設施查驗 3. 職安設施查證	
	晴		
14	晴	1. 界樁設置查驗	
	晴		
15	晴	1. 無施工	
	晴		
預定	進度	10.97%	上級指示事項 (含主辦機關指 示及通知廠商辦 理事項)
實際	進度	10.97%	