

# 111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

111 年 12 月 22~31 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	晴	1. 監造計畫書設計版 11 月 7 日文號 1113403506。 2. 本日開工。 3. 申請臨時用電。 4. 人員資格備查。 5. 12 月 15 日廠商提送施工計畫文號 1115004847、品管計畫文號 1115004846。	
	晴		
23	晴	1. 武洛溪鋼構便橋材料尺寸抽查(鋼板，鋼板樁，H 型鋼)。 2. 武洛溪鋼構便橋施工。 3. 料區整理。(推土機 1 台開挖機 2 台)。	
	晴		
24	晴	1. 料區整理。 2. 鋼構便橋施工。 3. 運輸便道施工。 4. 地磅安裝(推土機 1 台開挖機 2 台)。	
	晴		
25	晴	1. 料區整理。 2. 鋼構便橋施工。 3. 貨櫃屋安裝(推土機 1 台開挖機 2 台)。	
	晴		
26	晴	1. 料區整理。 2. 鋼構便橋施工(推土機 1 台開挖機 2 台)。	
	晴		
27	晴	1. 料區整理。 2. 運輸便道整理(推土機 1 台開挖機 2 台)。	
	晴		
28	晴	1. 料區整理。 2. 運輸便道整理設立(推土機 1 台開挖機 2 台)。 3. 工程告示牌。	
	晴		
29	晴	1. 料區整理 2. 運輸便道整理(推土機 1 台開挖機 1 台)。 3. 地磅校驗。 4. 鋼構便橋量測。	
	晴		
30	晴	1. 料區整理。 2. 運輸便道整理。	
	晴		
31	晴	1. 本工程疏濬區之勘定、劃定，文號 1113404278。 2. 料區整理。	
	晴		
預定	進度	0.85%	上級指示事項 (含主辦機關 指示及通知廠 商辦理事項)
實際	進度	0.85%	