

高屏堰上游左岸 2 號丁壩修護及加固工程半月彙整表

112 年 2 月 16~28 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
17	晴	1.工區整理	
	晴		
18	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
19	晴	1.浚挖、回填作業 2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
20	陰	1.浚挖、回填作業	
	陰		
21	晴	1.浚挖、回填作業	
	陰		
22	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
23	晴	1.浚挖、回填作業 2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	晴		
24	晴	1.浚挖、回填作業 2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	晴		
25	陰	1.浚挖、回填作業 2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	陰		
26	晴	1.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	陰		
27	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
28	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注.	
	晴		
預 定	進 度	40.10%	上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實 際	進 度	57.65%	