

高屏堰上游左岸 2 號丁壩修護及加固工程半月彙整表

112 年 02 月 1~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
2	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
3	陰	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
4	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
5	晴	1.浚挖、回填作業	
	陰		
6	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
7	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
8	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴		
9	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋鋪設	
	陰		
10	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
11	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
12	晴	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
13	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
14	陰	1.浚挖、回填作業	
	陰	2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
15	陰	1.浚挖、回填作業	
	晴	2.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
預定	進度	26.02%	上級指示事項（含主辦機關指示及通知廠商辦理事項）
實際	進度	41.45%	