

高屏堰上游左岸 2 號丁壩修護及加固工程半月彙整表

112 年 1 月 16~31 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	晴	1. H 型鋼樁打設 2. 浚挖、回填作業	
	晴		
17	晴	1. H 型鋼樁打設 2. 浚挖、回填作業	
	晴		
18	晴	1. H 型鋼樁打設 2. 浚挖、回填作業	
	晴		
19	晴	1. 沙腸袋施作位置整理	
	晴		
20	晴	1. 春節無施工	
	晴		
21	晴	1. 春節無施工	
	晴		
22	晴	1. 春節無施工	
	晴		
23	晴	1. 春節無施工	
	晴		
24	晴	1. 春節無施工	
	晴		
25	晴	1. 春節無施工	
	晴		
26	晴	1. 春節無施工	
	晴		
27	晴	1. 春節無施工	
	晴		
28	晴	1. 春節無施工	
	晴		
29	晴	1. 春節無施工	
	晴		
30	晴	1. 新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	晴		
31	晴	1. 浚挖、回填作業 2. 新設沙腸袋 2 號丁壩保護工沙腸袋灌注	
	晴		
預 定	進 度	11.13%	上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實 際	進 度	19.63%	