

# 高屏堰上游左岸 2 號丁壩修護及加固工程半月彙整表

112 年 3 月 16~31 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
17	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
18	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
19	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
20	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
21	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
22	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
23	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
24	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
25	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
26	陰	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	陰		
27	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
28	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
29	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
30	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
31	晴	1.新設沙腸袋高灘地保護工沙腸袋灌注	
	晴		
預定	進度	74.49%	上級指示事項 ( 含主辦機關指示及通知廠商辦理事項 )
實際	進度	93.75%	