

高屏堰上游左岸 2 號丁壩修護及加固工程半月彙整表

112 年 01 月 1~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	陰	1.鋼構便橋施作	
	陰	2.施工便道施設作業	
2	陰	1.鋼構便橋施作	
	陰	2.施工便道施設作業	
3	陰	1.施工便道施設作業	
	晴		
4	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
5	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
6	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
7	晴	1.施工便道施設作業	
	陰		
8	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
9	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
10	陰	1.施工便道施設作業	
	陰		
11	陰	1.施工便道施設作業	
	陰		
12	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
13	晴	1.施工便道施設作業	
	晴		
14	晴	1. H 型鋼樁打設	
	晴	2.浚挖、回填作業	
15	晴	1. H 型鋼樁打設	
	晴	2.浚挖、回填作業	
預定	進度	2.45%	上級指示事項（含主辦機關指示及通知廠商辦理事項）
實際	進度	5.68%	