

112年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作(含蝕溝消能工)工程

112年03月份下半月

日期	天氣	工 程 記 要		
16	晴			
	晴			
17	晴	1. 固床工1-2吊放20T異型塊17顆、10T異型塊34顆		
	晴			
18	晴	1. 工區回堆置場存放20T異型塊77顆2. 河道清疏		
	晴			
19	晴	1. 固床工1-2吊放20T異型塊20顆2. 固床工2-3吊放20T異型塊34顆3. 工區回堆置場存放20T異型塊23顆		
	晴			
20	晴	河道清疏		
	晴			
21	晴	1. 1-2號橫向固結澆置2. 圓柱試體製作1組		
	晴			
22	晴	2-3號橫向固結澆置		
	晴			
23	晴	場地整理		
	晴			
24	晴	辦理局督導		
	晴			
25	晴	擋水牆鋼筋綁紮		
	晴			
26	晴			
	晴			
27	晴	擋水牆、消蝕能工鋼筋綁紮		
	晴			
28	晴	擋水牆造型模板組立		
	晴			
29	晴	擋水牆造型模板組立		
	晴			
30	晴			
	晴			
31	晴			
	晴			
預定進度		33.00%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		92.44%		

協辦工程司：

藍 啟 軒 3/31

主辦工程司：

張 曉 龍 3/31