

112年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作(含蝕溝消能工)工程

112年02月份下半月

日期	天氣	工 程 記 要		
16	晴 晴	1. 淤泥混凝土異型塊澆置2. 淤泥混凝土圓柱式體1組		
17	晴 晴	1. 淤泥混凝土異型塊澆置		
18	晴 晴	1. 淤泥混凝土異型塊澆置2. 淤泥混凝土圓柱式體1組		
19	晴 晴			
20	晴 晴	1. 淤泥混凝土異型塊澆置		
21	陰 晴	1. 淤泥混凝土異型塊澆置2. 淤泥混凝土圓柱式體1組3. 混凝土塊放置位置基礎開挖		
22	晴 晴	1. 混凝土塊放置位置基礎開挖2. 專任工程人員督察		
23	晴 晴	1. 混凝土塊放置位置基礎開挖		
24	晴 晴	1. 混凝土塊放置位置基礎澆置		
25	陰 陰	異型塊吊放30塊		
26	陰 陰			
27	晴 陰			
28	晴 晴			
29				
30				
31				
預定進度		9.00%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		60.64%		

協辦工程司：藍駿勳 2/28

主辦工程司：

洪瑞隆