

110 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

工作月彙整表

112年1月16~31日

日期	天氣		工 程 記 要	備註
16	晴	晴	A區:0K+020-040護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。 B區:0K+020-040下層墩座基礎(升層1)模板組立及灌漿。	
17	晴	晴	B區:0K+000-020下層墩座基礎(升層1)模板組立及灌漿。 職業安全、環境衛生稽(複)督導(方讓震工程師):1. 鄰水作業區欠缺救生衣救生圈及相關預防溺水警告標示。 2. 職業安全衛生告示牌內容未每日更新。3. 工地開口防墜措施設置不足。4. 工區內氧氣、乙炔鋼瓶未依規定架設。 5. 工區提供施工車輛行駛便道未設置限速標誌,另工區未規劃緊急逃生路線。(於112年1月18日改善完成) 本日未施工。	
18	晴	晴		
19	晴	晴	本日未施工。	
20	晴	晴	春節假期。	
21	晴	晴	春節假期。	
22	晴	晴	春節假期。	
23	晴	晴	春節假期。	
24	晴	晴	春節假期。	
25	晴	晴	春節假期。	
26	晴	晴	春節假期。	
27	晴	晴	春節假期。	
28	晴	晴	A區:0K+020-040護岸基礎打底。 B區:0K+120-140下層墩座牆身(升層2)模板組立及灌漿。	
29	晴	晴	B區:0K+000-080下層墩座牆身(升層2)鋼筋組立。 B區:0K+100-120下層墩座牆身(升層2)模板組立及灌漿。	
30	晴	晴	B區:0K+080-100下層墩座牆身(升層2)模板組立及灌漿。	
31	晴	晴	A區:0K+020-040護岸基礎鋼筋組立。 B區:0K+060-080下層墩座牆身(升層2)模板組立及灌漿。 走動式督導(林玉祥副局長):1. 基礎第二昇層澆置表面泥漿清洗加強。2. 大涵管固定及銜接以混凝土基座加包覆。 3. 銜接大涵管之牆土牆建議植筋銜接加固。4. 背填(回填)加強夯實(依規試驗)。5. 施工便道安全防護請加	
預 定 進 度			17.180%	填表 鄭致融 工務所主任 廖文煇
實 際 進 度			25.990%	