



112年2月16~28日

日期	天氣	工 程 記 要				備註
16	晴天 晴天	B區:0K+040-060上層墩座灌漿。 B區:0K+020-040上層墩座模板組立。				
17	晴天 晴天	A區:0K+000-040上層護岸挖土石。 B區:0K+020-060上層墩座灌漿。 B區:0K+000-020上層墩座模板組立。				
18	晴天 晴天	B區:0K+000-020上層墩座灌漿。 職業安全、環境衛生稽(複)督導(方議震工程師):1.挖土機1部後方迴轉半徑警告,未明顯標示。2.A工區護岸 施設,工區內開口防墜警告標示設置未穩固。3.應置工地檢查資料部分缺失:1.協力廠商開工前危害告知會議 紀錄。2.協議組織及會議紀錄。3.挖土機及發電機自動檢查表。(於112年2月22日改善完成,詳不符合事項追 A區:0K+000-040上層護岸打底。				
19	晴天 晴天	A區:0K+000-040上層護岸打底。				
20	晴天 晴天	A區:0K+020-040上層護岸基礎鋼筋組立。				
21	晴天 晴天	A區:0K+000-020上層護岸基礎鋼筋組立。 A區:0K+020-040上層護岸基礎模板組立及灌漿。				
22	晴天 晴天	A區:0K+000-020上層護岸基礎模板組立及灌漿。				
23	晴天 晴天	A區:0K+020-040上層護岸牆身(升層1)模板組立及灌漿。 B區:0K+150丁壩挖土石。				
24	晴天 晴天	A區:0K+000-020上層護岸牆身(升層1)模板組立及灌漿。 B區:0K+150丁壩挖土石。				
25	晴天 晴天	A區:0K+020-040上層護岸牆身(升層2)模板組立及灌漿。 B區:0K+150丁壩打底。 B區:0K+180丁壩挖土石。				
26	晴天 晴天	A區:0K+000-020上層護岸牆身(升層2)模板組立及灌漿。 B區:0K+150丁壩底板鋼筋模板組立。 B區:0K+180丁壩挖土石。				
27	晴天 晴天	B區:0K+150丁壩底板灌漿。 B區:0K+210丁壩挖土石。				
28	晴天 晴天	B區:0K+150丁壩牆身(升層1)模板組立。 B區:0K+210丁壩挖土石。				
預 定 進 度		36.160%	填 表		工 務 所 主 任	
實 際 進 度	53.870%					