

111年度曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固工程

工作月彙整表

112年4月16~30日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴天	晴天	B區:0K+000丁壩回填。 B區:0K+000丁壩頂版鋼筋模板組立。 A區:0K+020丁壩底板鋼筋模板組立。				
17	晴天	晴天	B區:0K+000丁壩頂版灌漿。 A區:0K+020丁壩底板灌漿。				
18	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩牆身(升層1)模板組立。				
19	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩牆身(升層1)灌漿。				
20	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩牆身(升層2)模板組立。				
21	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩牆身(升層2)灌漿。 B區:回填。				
22	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩回填。 B區:回填。				
23	晴天	晴天	B區:0K+080-100B區下層坡面工Lv2灌漿。 B區:回填。				
24	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩頂版鋼筋模板組立。 B區:回填。				
25	晴天	晴天	A區:0K+020丁壩頂版灌漿。 A區:既有壩體打除。				
26	晴天	晴天	B區:0K+060-080B區下層坡面工Lv2灌漿。 A區:既有壩體打除。				
27	晴天	晴天	B區:0K+040-060B區下層坡面工Lv2打底。 B區:0K+020-040B區下層坡面工Lv2打底。 B區:0K+000-020B區下層坡面工Lv2打底。				
28	晴天	晴天	B區:0K+040-060B區下層坡面工Lv2鋼筋組立。 B區:0K+020-040B區下層坡面工Lv2鋼筋組立。 B區:0K+000-020B區下層坡面工Lv2鋼筋組立。				
29	晴天	晴天	本日本未施工。				
30	晴天	晴天	本日本未施工。				
預 定		82.560%		填 表	工 務 所 主 任	副工程師 廖元賢	
實 際		86.660%					