

112年4月1~15日

日期	天氣	工程記要	備註
1	雨天 雨天	B區:0K+080丁壩底板鋼筋模板組立。 B區:0K+040-060B區下層坡面工Lv1灌漿。	
2	晴天 晴天	B區:0K+080丁壩底板灌漿。 B區:0K+040丁壩挖土石。 B區:0K+020-040B區下層坡面工Lv1灌漿。	
3	晴天 晴天	A區:0K+000-040下層戲台打底。 B區:0K+080丁壩牆身(升層1)模板組立。 B區:0K+040丁壩挖土石。 B區:0K+000-020B區下層坡面工Lv1灌漿。	
4	晴天 晴天	A區:0K+000-040下層戲台鋼筋組立。 B區:0K+080丁壩牆身(升層1)灌漿。 B區:0K+040丁壩打底。	
5	晴天 晴天	本日未施工。	
6	晴天 晴天	B區:0K+080丁壩牆身(升層2)模板組立。 B區:0K+040丁壩底板鋼筋模板組立。 B區:0K+120-140B區下層坡面工Lv2打底。 B區:0K+100-120B區下層坡面工Lv2打底。	
7	晴天 晴天	A區:0K+000-040下層戲台模板組立及灌漿。 B區:0K+080丁壩牆身(升層2)灌漿。 B區:0K+040丁壩底板灌漿。 B區:0K+000丁壩挖土石。	
8	晴天 晴天	B區:0K+080丁壩回填。 B區:0K+080丁壩頂版鋼筋模板組立。 B區:0K+040丁壩牆身(升層1)模板組立。 B區:0K+000丁壩挖土石。	
9	晴天 晴天	B區:0K+080丁壩頂版灌漿。 B區:0K+040丁壩牆身(升層1)灌漿。 B區:0K+000丁壩打底。 B區:0K+120-140B區下層坡面工Lv2灌漿。	
10	晴天 晴天	B區:0K+040丁壩牆身(升層2)模板組立。 B區:0K+000丁壩底板鋼筋模板組立。 B區:0K+100-120B區下層坡面工Lv2灌漿。	
11	晴天 晴天	B區:0K+040丁壩牆身(升層2)灌漿。 B區:0K+000丁壩底板灌漿。 B區:0K+080-100B區下層坡面工Lv2打底。 B區:0K+060-080B區下層坡面工Lv2打底。	
12	晴天 晴天	B區:0K+040丁壩回填。 B區:0K+000丁壩牆身(升層1)模板組立。 B區:0K+080-100B區下層坡面工Lv2鋼筋組立。 B區:0K+060-080B區下層坡面工Lv2鋼筋組立。	
13	晴天 晴天	B區:0K+040丁壩頂版鋼筋模板組立。 B區:0K+000丁壩牆身(升層1)灌漿。 A區:0K+020丁壩挖土石。	
14	晴天 晴天	B區:0K+040丁壩頂版灌漿。 B區:0K+000丁壩牆身(升層2)模板組立。 A區:0K+020丁壩挖土石。	
15	晴天 晴天	B區:0K+000丁壩牆身(升層2)灌漿。 A區:0K+020丁壩打底。	
預定進度		71.310%	填表 工程員邱政融 工務所主任 副工程師廖元賢
實際進度		75.270%	