

111年度曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固工程

工作月彙整表

112年5月16~31日

日期	天氣	工程記要	備註
16	晴天 晴天	大埔防砂壩溢流面(右側 區塊)模板組立及植筋補強。	
17	晴天 晴天	大埔防砂壩溢流面(右側 區塊)灌漿。	
18	雨天 雨天	本日本未施工。	
19	晴天 晴天	本日本未施工。	
20	晴天 晴天	本日本未施工。	
21	晴天 晴天	本日本未施工。	
22	雨天 雨天	本日本未施工。	
23	晴天 晴天	本日本未施工。	
24	晴天 晴天	大埔防砂壩溢流面(左側區塊)鋼筋組立。	
25	晴天 晴天	大埔防砂壩溢流面(左側 區塊)模板組立及植筋補強。	
26	晴天 晴天	大埔防砂壩溢流面(左側區塊)灌漿。	
27	晴天 晴天	本日本未施工。	
28	晴天 晴天	B區:回填。	
29	晴天 晴天	B區:回填。	
30	晴天 晴天	B區:回填。	
31	雨天 雨天	B區:OK+000-080B區上層坡面工打底。 走動式督導(陳柏宗主任):	
預定進度		90.770%	填表 副工程師周駿宏 112.5.31 工務所主任 副工程師廖元賢 5/31
實際進度		96.740%	