

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加  
固 工 程

工作月彙整表

112年5月1-15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
2	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
3	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
4	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
5	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
6	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第三階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
7	雨	雨	工區降雨，本工區惟曾文溪水庫集水區，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
8	雨	雨	工區降雨，本工區惟曾文溪水庫集水區，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。				
9	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
10	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
11	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
12	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
13	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
14	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
15	晴	晴	1. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區OK+000-OK+010加勁護岸第二階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。				
預 定 進 度			25.270%	填 表	工務所主任	工程員邱政融	副工程師廖元賢
實 際 進 度			77.050%				