

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加固工程

工作月彙整表

112年3月16~31日

日期	天氣		工程記要				備註
16	晴	晴	1. C工區OK+030基腳保護工頂層混凝土澆置作業。 2. C工區OK+330、OK+390基腳保護工基礎模板組立作業。				
17	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工基礎混凝土澆置作業。 2. 河床挖運細料至B工區堆置作業。				
18	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工牆身鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. C工區OK+390基腳保護工基礎混凝土澆置作業。				
19	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 河水挖運細料至B工區堆置作業。				
20	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 河水挖運細料至B工區堆置作業。				
21	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工牆身混凝土澆置作業。 2. C工區OK+390基腳保護工牆身鋼筋綁紮作業。				
22	晴	晴	1. A工區施工便道打設作業。 2. C工區OK+330基腳保護工內層充填塊石及回填河床料作業。				
23	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工內層充填塊石作業。 2. A工區施工便道砌石作業。				
24	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工頂蓋鋼筋綁紮作業。 2. C工區OK+390基腳保護工牆身模板組立作業。				
25	晴	晴	1. C工區OK+390基腳保護工牆身混凝土澆置作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
26	晴	晴	1. C工區OK+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。				
27	晴	晴	1. C工區OK+330基腳保護工頂蓋模板組立作業。 2. A工區OK+390基腳保護工內層充填塊石作業。				
28	晴	晴	1. C工區OK+390基腳保護工頂蓋鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。				
29	晴	晴	1. C工區OK+330、OK+390基腳保護工頂蓋混凝土澆置作業。 2. A工區施工便道砌石及填築細料作業。				
30	晴	晴	1. A工區施工便道砌石及填築細料作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。				
31	晴	晴	1. A工區施工便道砌石及填築細料作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。				
29	晴	晴	1. C工區OK+330、OK+390基腳保護工頂蓋混凝土澆置作業。 2. A工區施工便道砌石及填築細料作業。				
30	晴	晴	1. A工區施工便道砌石及填築細料作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。				
31	晴	晴	1. A工區施工便道砌石及填築細料作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。				
預定	進度		9.080%	填表	工程員邱政融	工務所主任	副工程師廖元賢
實際	進度		23.560%				