

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加  
固 工 程

工作月彙整表

112年4月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要	備註		
1	雨	陰雨	1. 工區降雨，本工區屬曾文溪下游處，考量溪水瀑危急現場作業人員安全，本日無施作。			
2	晴	晴	1. A工區施工便道砌石及填築細料作業。 2. 河床挖運細料至堆置作業。			
3	晴	晴	1. A工區既有護岸打除作業。			
4	晴	晴	1. 本日工區無施作。			
5	晴	晴	1. A工區既有護岸打除並小搬運至暫置區堆放作業。 2. A工區RC護岸開挖作業。			
6	晴	晴	1. A工區RC護岸鋼筋及模板吊放作業。			
7	晴	晴	1. A工區RC護岸基礎基礎大石清除堆置作業。			
8	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+013. 2RC護岸鋼筋綁紮作業。 2. 河床挖運細料至B工區暫置作業。			
9	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+013. 2RC護岸基礎鋼筋綁紮作業。 2. B工區0K+000~0K+020加勁護岸基礎開挖作業。			
10	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+013. 2RC護岸基礎鋼筋綁紮作業。 2. B工區0K+000~0K+020加勁護岸基礎夯實滾壓作業。			
11	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+013. 2RC護岸基礎模板組立並澆置作業。 2. B工區0K+000~0K+020加勁護岸第一階基礎周邊先行堆疊放土包袋，依			
12	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+015RC護岸第一層牆身及支撐牆鋼筋綁紮及模板組立作業。			
13	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+015RC護岸第一層牆身及支撐牆鋼筋綁紮及模板組立並埋設排水器作業。			
14	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+015RC護岸第一層牆身及支撐牆模板組立作業。 2. B工區0K+000~0K+020加勁護岸第一階施作，依續鋪設排水板及加勁格			
15	晴	晴	1. A工區0K+000~0K+015RC護岸第一層牆身及支撐牆模板組立作業。 2. B工區0K+000~0K+020加勁護岸第一施作，依續鋪設排水板及加勁格網			
預 進 度	定 度		13.650%	填 表	工 務 所 主 任	副 工 程 師 廖 元 賢
實 進 度	際 度		34.810%			