

112年8月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
2	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
3	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第5工區轉彎段施工 第1工區及第1-2工區環境清潔				
4	晴	雨	第5工區轉彎段施工				
5	晴	晴	第5工區轉彎段施工				
6	雨	雨	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
7	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
8	晴	晴	第1工區水泥砂漿縱向噴漿施作				
9	雨	雨	無施工				
10	雨	雨	無施工				
11	雨	雨	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
12	雨	雨	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第5工區轉彎段施工				
13	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第5工區轉彎段施工				
14	晴	雨	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第5工區轉彎段施工				
15	雨	雨	無施工				
預 定 進 度		98.090%		填 表	工 務 所 主 任		
實 際 進 度		98.120%					