

112年5月16~31日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	雨	第2工區擋土牆施工。				
17	晴	晴	第2工區擋土牆施工。 第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
18	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
19	雨	雨	第2工區擋土牆施工。				
20	雨	雨	第2工區擋土牆施工。				
21	雨	晴	第2工區擋土牆施工。				
22	晴	晴	第2工區擋土牆施工。 第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
23	雨	雨	第2工區擋土牆施工。				
24	晴	晴	第2工區擋土牆施工。 第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
25	晴	晴	第2工區擋土牆施工。 第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
26	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
27	雨	晴	第2工區擋土牆施工。				
28	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
29	晴	晴	第2工區擋土牆施工。 第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
30	晴	晴	第2工區擋土牆施工。				
31	晴	雨	第2工區擋土牆施工。				
預 定		89.590%		填 表	工 務 所 主 任		
實 際		90.120%					
進 度							
進 度							