

112年6月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
2	雨	雨	無施工				
3	雨	雨	無施工				
4	雨	雨	無施工				
5	雨	雨	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
6	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第2工區排水溝施作。				
7	雨	雨	第2工區排水溝施作。				
8	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第2工區排水溝施作。				
9	雨	雨	第2工區排水溝施作。				
10	雨	雨	無施工				
11	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
12	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
13	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
14	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
15	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
預 定		84.450%		填 表	工 務 所 主 任		
實 際		85.200%					