

112年6月16~30日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
17	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
18	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
19	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
20	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
21	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
22	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強 第2工區回填夯實				
23	雨	雨	無施工				
24	雨	雨	無施工				
25	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
26	雨	雨	無施工				
27	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
28	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
29	雨	雨	無施工				
30	晴	晴	第5工區GIP管法蘭板焊道加強				
預 定		91.590%		填 表	工 務 所 主 任		
進 度							
實 際		92.100%					
進 度							