

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 3 月份下半月

日期	天氣		工程紀要	
16	晴	晴	工區二_C型鋼安裝	
17	晴	晴	本日無施工	
18	晴	晴	工區二_C型鋼安裝 防水塗佈、施工架及內外牆磁磚辦理變更設計會勘	
19	晴	晴	工區一_花架基礎 RC 澆置 工區二_C型鋼安裝 植筋膠材料進場	
20	晴	晴	辦公室 B 棟_施作鋼筋探測、植筋鑽孔	
21	晴	晴	第三次施工檢討會、職安抽查 辦公室 B 棟_施作植筋鑽孔	
22	晴	晴	工區二_C型鋼安裝 乙種圍籬安裝	
23	晴	晴	本日無施工	
24	晴	晴	本日無施工	
25	晴	晴	本日無施工	
26	晴	晴	本日無施工	
27	晴	晴	焊接鋼線網備料完成 植筋試拉拔測試 工區一_放樣、開挖花架座椅、平台 B 工區一_埋設花架基礎 1 完成	
28	晴	晴	辦公室 B 棟_植筋 工區一_花架 2、3 基礎紮筋、組模完成	
29	晴	晴	第四次施工檢討會、植筋抽查 辦公室 B 棟_植筋 工區一_花架座椅基礎鋼筋綁紮	
30	晴	晴	工區一_花架 2、3 基礎 RC 澆置完成 工區一_花架座椅 PC	
30	晴	晴	辦公室 B 棟_高窗翼牆模板組立	
預計進度		73.80%	上級指示事項(含主辦機關	
實際進度		84.74%	指示及通知廠商辦理事項)	

協辦工程司:

李新濤 0402

主辦工程司:

陳冠輝 02