

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 4 月份上半月

日期	天氣		工程紀要	
1	晴	晴	工區一_平台 B 施作基礎鋼構、紮筋、組模、RC 澆置 辦公室 B 棟_高窗翼牆鋼筋綁紮、組模	
2	晴	晴	辦公室 B 棟_組模 工區一_平台 B 基礎組模、基礎 RC 澆置	
3	晴	晴	本日無施工	
4	晴	晴	本日無施工	
5	晴	晴	工區一_平台 B、花架 B 基礎回填 工區一_平台 C 立柱預鑄、放樣、放置、步道基礎開挖	
6	晴	晴	本日無施工	
7	晴	晴	本日無施工	
8	晴	晴	辦公室 B 棟_外牆清洗	
9	晴	晴	辦公室 B 棟_外牆清洗	
10	晴	晴	辦公室 B 棟_外牆清洗	
11	晴	晴	高窗翼牆修補、無收縮水泥澆置完成	
12	晴	晴	本日無施工	
13	晴	晴	工程督導缺失改善施作	
14	晴	晴	本日無施工	
15	晴	晴	本日無施工	
預計進度		89.79%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		84.23%		

協辦工程司: 李樹峰 04/16

主辦工程司: 陳曉輝 4/16