

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 2 月份下半月

日期	天氣		工程紀要	
16	晴	晴	本日無施工。	
17	晴	晴	本日無施工。	
18	晴	晴	本日無施工。	
19	晴	晴	本日無施工。	
20	晴	晴	磁磚材料審查。	
21	晴	晴	1. B 棟辦公樓施工架進場及開始搭建。 2. 植栽材料審查	
22	晴	晴	1. 植筋膠及鋁窗材料審查。 2. 施工架搭建	
23	晴	晴	施工架搭建。	
24	晴	晴	施工架搭建。	
25	晴	晴	施工架搭建。	
26	晴	晴	1. 第一次施工檢討會議及工區現場會勘。(施工架抽查) 2. 阿管中心主任走動式督導	
27	晴	晴	花架混凝土基礎基礎型式變更設計會勘。	
28	晴	晴	本日無施工。	
29	晴	晴	工區一_塑木花架基礎模板組立、步道拆除。	
預計進度		26%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		42.41%		

協辦工程司：邱柏翰

主辦工程司：陳偉洋