

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 6 月份上半月

日期	天氣		工程紀要	
1	晴	晴	本日無施工	
2	晴	晴	本日無施工	
3	晴	晴	稽催趨趕工進 工區一_電動門安裝	
4	晴	晴	辦公室 B 棟_鋁窗安裝	
5	晴	晴	辦公室 B 棟_施作防水	
6	晴	晴	辦公室 B 棟_施作防水	
7	晴	晴	辦公室 B 棟_施作防水	
8	晴	晴	工區二_塑木施工	
9	晴	晴	本日無施工	
10	晴	晴	本日無施工	
11	晴	晴	本日無施工	
12	晴	晴	稽催趨趕工進 本日無施工	
13	晴	晴	本日無施工	
14	晴	晴	工區一_花架座椅、護欄塑木安裝	
15	晴	晴	工區一_平台 A、B、C 塑木安裝	
16	晴	晴	工區一_花架 1、2、3 塑木安裝	
17	晴	晴	工區一_種植植栽 依第一次變更設計預算書調整施工期限、契約數量、累計完成數量	
18	晴	晴	本日申報竣工	
預計進度		100.00%	上級指示事項(含主辦機關	
實際進度		100.00%	指示及通知廠商辦理事項)	

協辦工程司: 李國輝 06/18

主辦工程司: 陳煥海 6/18