

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 5 月份上半月

日期	天氣		工程紀要	
1	雨	雨	本日無施工	
2	晴	晴	同意備查趕工計畫 檢送申請展延工程期限事宜 本日無施工	
3	晴	晴	同意辦理工程保險單 有關電動伸縮大門基礎之契約釋疑案 本日無施工	
4	晴	晴	辦公室 B 棟_窗框打底	
5	晴	晴	本日無施工	
6	晴	晴	稽催趨趕工進 核定備查品質計畫 同意備查 50%自主檢查表，檢退 75%自主檢查表 有關展延工程期限事宜 本日無施工	
7	晴	晴	檢送白華及裂縫施作位置現場會勘通知 檢送第 7 次施工檢討及第 2 次趕工協調會 辦公室 B 棟_貼外牆磁磚	
8	晴	晴	辦公室 B 棟_貼外牆磁磚	
9	晴	晴	同意結案督導缺失改善對策及結果表 本日無施工	
10	晴	晴	本日無施工	
11	晴	晴	本日無施工	
12	晴	晴	本日無施工	
13	晴	晴	稽催趨趕工進 辦公室 B 棟_外牆清潔	
14	晴	晴	本日無施工	
15	晴	晴	回覆電動伸縮大門基礎之契約疑義案 辦公室 B 棟_內外牆清洗	
預計進度		100.00%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		86.59%		

協辦工程司:

李劉輝 0516

主辦工程司:

李劉輝 5/16