

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 4 月份下半月

日期	天氣		工程紀要	
	16	晴	晴	工程督導缺失改善施作
17	晴	晴	辦公室 B 棟高窗翼牆拆模	
18	晴	晴	本日無施工	
19	晴	晴	本日無施工	
20	晴	晴	辦公室 B 棟窗框填縫	
21	晴	晴	本日無施工	
22	晴	晴	辦公室 B 棟窗戶填縫	
23	晴	晴	本日無施工	
24	晴	晴	本日無施工	
25	雨	雨	因雨無法施工	
26	雨	雨	因雨無法施工	
27	雨	雨	因雨無法施工	
28	雨	雨	因雨無法施工	
29	晴	晴	因雨後工區潮濕無法施工	
30	晴	晴	本日無施工	
預計進度		100.00%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		85.96%		

協辦工程司:



主辦工程司:

