

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 3 月份上半月

日期	天氣		工程紀要	
1	晴	晴	工區一_施作花架基礎鋼筋綁紮*20 顆 塑木部分材料備料完成 伸縮門部分材料備料完成	
2	晴	晴	基礎鋼筋模板抽查 工區一_花架基礎鋼筋綁紮完成、模板組立。 工區二_步道拆除	
3	晴	晴	本日無施工	
4	晴	晴	工區二_步道拆除 113 年 2 月 26 日走動式督導已全數改善完成	
5	晴	晴	第二次施工檢討會 燕巢辦公區 B 棟_高窗翼牆放樣、打除 工區二_步道拆除	
6	晴	晴	燕巢辦公區 B 棟_二樓廁所窗戶打除	
7	晴	晴	燕巢辦公區 B 棟_一樓廁所窗戶打除	
8	晴	晴	燕巢辦公區 B 棟_廁所窗戶打除	
9	晴	晴	燕巢辦公區 B 棟_一樓廁所窗戶打除	
10	晴	晴	燕巢辦公區 B 棟_二樓廁所窗戶打除、廢棄物清運	
11	晴	晴	工區一_花架基礎模板組立 工區二_步道拆除及除鏽	
12	晴	晴	本日無施工	
13	晴	晴	本日無施工	
14	晴	晴	工地環境衛生(空氣汙染防治、環境汙染防制)抽查 C 型鋼材料進場 工區二_步道拆除、除鏽	
15	晴	晴	C 型鋼、模板抽查 工區二_C 型鋼組裝	
預計進度		47.38%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		74.35%		

協辦工程司:

 0318

主辦工程司:

