



112年11月16~30日

日期	天氣		工程記要				備註
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	晴	晴	本日申報開工。 A工區:施工機具進場。 A工區:施工測量放樣。 施工金勘探租金。主動式探測(破柏室主任):1.本工期工期於明年7月竣工,推估歷史經驗,工區於明年度4月份				
28	晴	晴	A工區:0K+000-150RC護岸挖土石。 裕民企業行驗廠(拌合廠資料及配比設計)。				
29	晴	晴	A工區:0K+000-150RC護岸挖土石。				
30	晴	晴	A工區:0K+000-150RC護岸挖土石。				
預定進度			0.440%	填表		工務所主任	
實際進度			2.950%				