

112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

113年2月01~15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	B工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層2)灌漿。 B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層2)模板組立。				
2	晴	晴	B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層2)灌漿。 B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層2)模板組立。				
3	晴	晴	B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層2)灌漿。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層2)模板組立。				
4	晴	晴	A工區:0K+135基礎保護工基礎鋼筋組立。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層2)灌漿。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層2)模板組立。				
5	晴	晴	A工區:0K+000-150RC封面打底。 A工區:0K+135基礎保護工基礎模板組立。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層2)灌漿。				
6	晴	晴	A工區:0K+135基礎保護工基礎灌漿。				
7	晴	晴	本日未施工。				
8	晴	晴	春節假期。				
9	晴	晴	春節假期。				
10	晴	晴	春節假期。				
11	晴	晴	春節假期。				
12	晴	晴	春節假期。				
13	晴	晴	春節假期。				
14	晴	晴	春節假期。				
15	晴	晴	本日未施工。				
預 定		9.160%		填 表	工程員莊士宏	工務所主任	副工程師廖元賢
實 際		69.440%					