



112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

112年12月16-31日

日期	天氣		工 程 記 要	備註
16	晴	晴	A工區:0K+060-090RC護岸基礎灌漿。 A工區:0K+030-060RC護岸基礎鋼筋模板組立。 A工區:0K+000-030RC護岸基礎鋼筋組立。	
17	晴	晴	A工區:0K+030-060RC護岸基礎灌漿。 A工區:0K+000-030RC護岸基礎鋼筋模板組立。	
18	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層1)模板組立。 A工區:0K+000-030RC護岸基礎灌漿。	
19	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層1)灌漿。 A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層1)模板組立。	
20	晴	晴	工地密度取樣 A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層1)灌漿。 A工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層1)模板組立。	
21	晴	晴	A工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層1)灌漿。 A工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層1)模板組立。	
22	晴	晴	A工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層1)灌漿。 A工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層1)模板組立。 0K+675-1K+500河道疏通。	
23	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層2)模板組立。 A工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層1)灌漿。 0K+600-0K+675河道疏通。	
24	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層2)灌漿。 A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層2)模板組立。 0K+525-0K+600河道疏通。	
25	晴	晴	A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層2)灌漿。 A工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層2)模板組立。 0K+450-0K+525河道疏通。	
26	晴	晴	A工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層2)灌漿。 A工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層2)模板組立。 0K+375-1K+450河道疏通。	
27	晴	晴	A工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層2)灌漿。 A工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層2)模板組立。 B工區:0K+000-150RC護岸挖土石。 0K+300-0K+375河道疏通。	
28	雨	雨	B工區:0K+000-150RC護岸挖土石。 0K+225-0K+300河道疏通。	
29	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層3)模板組立。 A工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層2)灌漿。 0K+150-0K+225河道疏通。	
30	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層3)灌漿。 A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層3)模板組立。 0K+075-0K+150河道疏通。	
31	晴	晴	A工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層3)灌漿。 A工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層3)模板組立。 0K+000-0K+075河道疏通。	
預 定 進 度			2.710%	填表  工務所主任 
實 際 進 度			42.830%	