

112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

113年2月16~29日

日期	天氣		工 程 記 要				備註	
16	晴	晴	B工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層3)模板組立。					
17	晴	晴	B工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層3)灌漿。 B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層3)模板組立。					
18	晴	晴	B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層3)灌漿。 B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層3)模板組立。					
19	晴	晴	B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層3)灌漿。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層3)模板組立。					
20	晴	晴	A工區:0K+000-150RC封面鋼筋組立。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層3)灌漿。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層3)模板組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
21	晴	晴	B工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層4)模板組立。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層3)灌漿。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
22	晴	晴	A工區:0K+000-030RC封面模板組立及灌漿。 B工區:0K+120-150RC護岸牆身(升層4)灌漿。 B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層4)模板組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
23	晴	晴	B工區:0K+090-120RC護岸牆身(升層4)灌漿。 B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層4)模板組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
24	晴	晴	A工區:0K+030-060RC封面模板組立及灌漿。 B工區:0K+060-090RC護岸牆身(升層4)灌漿。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層4)模板組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
25	晴	晴	A工區:0K+105基礎保護工挖土石。 B工區:0K+030-060RC護岸牆身(升層4)灌漿。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層4)模板組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
26	晴	晴	A工區:0K+060-090RC封面模板組立及灌漿。 A工區:0K+135基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 A工區:0K+075基礎保護工挖土石。 B工區:0K+000-030RC護岸牆身(升層4)灌漿。					
27	晴	晴	A工區:0K+135基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 A工區:0K+105基礎保護工基礎鋼筋模板組立。 A工區:0K+075基礎保護工基礎鋼筋組立。 C工區:既有基腳保護工培厚。					
28	晴	晴	A工區:0K+105基礎保護工基礎灌漿。 A工區:0K+075基礎保護工基礎模板組立。 A工區:0K+045基礎保護工挖土石。					
29	晴	晴	A工區:0K+090-120RC封面模板組立及灌漿。 A工區:0K+105基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 A工區:0K+015基礎保護工挖土石。					
預定	進度		16.720%		填表	工務所主任		
實際	進度		77.420%					
								