



112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

112年12月01-15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	本日本未施工。				
2	晴	晴	本日本未施工。				
3	晴	晴	本日本未施工。				
4	晴	晴	疏通斷面放樣、竹節鋼筋取樣。				
5	晴	晴	A工區:0K+000-150RC護岸基腳鋼筋組立。 B工區:0K+000-150RC護岸挖土石。				
6	晴	晴	A工區:0K+000-150RC護岸基腳鋼筋組立。 A工區:0K+120-150RC護岸基腳(升層1)模板組立及灌漿。 A工區:0K+090-120RC護岸基腳(升層1)模板組立及灌漿。 B工區:0K+000-150RC護岸挖土石。				
7	晴	晴	A工區:0K+060-090RC護岸基腳(升層1)模板組立及灌漿。 A工區:0K+030-060RC護岸基腳(升層1)模板組立及灌漿。				
8	晴	晴	A工區:0K+000-030RC護岸基腳(升層1)模板組立及灌漿。				
9	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。				
10	晴	晴	A工區:0K+090-120RC護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。				
11	晴	晴	A工區:0K+060-090RC護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。 A工區:0K+120-150RC護岸基礎打底。				
12	晴	晴	A工區:0K+030-060RC護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。 A工區:0K+120-150RC護岸基礎鋼筋組立。 A工區:0K+090-120RC護岸基礎打底。				
13	晴	晴	A工區:0K+000-030RC護岸基腳(升層2)模板組立及灌漿。 A工區:0K+120-150RC護岸基礎模板組立。 A工區:0K+090-120RC護岸基礎鋼筋組立。 A工區:0K+060-090RC護岸基礎打底。				
14	晴	晴	A工區:0K+120-150RC護岸基礎灌漿。 A工區:0K+090-120RC護岸基礎模板組立。 A工區:0K+060-090RC護岸基礎鋼筋組立。 A工區:0K+030-060RC護岸基礎打底。				
15	晴	晴	A工區:0K+090-120RC護岸基礎灌漿。 A工區:0K+060-090RC護岸基礎模板組立。 A工區:0K+000-030RC護岸基礎打底。				
預定進度			1.650%	填表		工務所主任	
實際進度			16.520%				