



跨河放水段工程標

工程進度

開工日期113年8月20日、預計117年05月20日完工

項次	項目	工程金額	權重	113年	114年			115年	116年	117年	
				8 9 10 11 12	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12	2 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1	主體工程	1, 794, 546, 551	77, 37%								
10 1000	明挖工程(含ø200 DIP)	916, 532, 439	39, 52%								
											
1.(2)	推管工程(含ø200 DIP)	97, 352, 323	4, 20%						•		
1.(3)	水管橋工程(含Ø200 DIP)	607, 153, 255									
-1(4)	出水口工程	19, 808, 534	0, 85%								
-1.(5)	閥類工程	133, 900, 000	5, 77%								
	機電及監控設備工程	9, 800, 000	0, 42%								
-1,(7)	其他工程	10, 000, 000	0, 43%								
2	雜項工程	123, 956, 737	5, 35%								
3	職業安全衛生費	39, 500, 000	1,70%								
4	環境保護措施費	15, 200, 000	0,66%								
-,5	品質管制作業費	18, 570, 960	0,80%								
6	細部設計費	55, 100, 000	2, 38%								
7	廠商管理什費	123, 547, 181	5, 33%								
8	工程保險費	38, 150, 000	1, 65%								
9	營業稅(5%)	110, 428, 571	4, 76%								
	總計	2, 319, 000, 000	100%								

截至113年9月15日: **預定進度: 0.175% 實際進度: 0.176% +0.001%**





道路埋設段工程標

工程執行現況





油羅溪水管橋完工意象圖

竹東水管橋完工意象圖