

白河水庫繞庫防淤工程半月報彙整表

111年6月16~30日

日期	天氣	工程記要	備註
16		1. 隧道段II OK+802~OK+765/隧道臨時仰拱作業抽查/呂映昇 2. 隧道段I OK+339~OK+341(修改右側台階1及台階2)、OK+341~OK+342(右側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/呂映昇 3. 進水口攔砂潛堰 縱OK+050~OK+070 280kgf/cm2混凝土鑽心試體取樣3組/呂映昇 4. 出水口斗槽段(明渠) 1K+444.9~1K+484.9、1K+484.9~1K+515.54 280kgf/cm2混凝土鑽心試體取樣各1組/呂映昇	
17		1. 隧道段I OK+342~OK+343(右側台階1及台階2)及OK+341~OK+343(左側台階1及台階2)、OK+343~OK+344(右側台階1及台階2)及OK+343~OK+345(左側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/呂宜杰 2. 閘門段 OK+027~OK+035 模板組立作業抽查(EL110.52m-113.02m)/呂宜杰 3. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 鋼筋加工作業抽查/橫樑及胸牆/呂宜杰	
18		1. 隧道段I OK+344~OK+346(右側台階1及台階2)、OK+345~OK+346(左側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/陳星如 2. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 鋼筋組立作業抽查/下游側橫樑及胸牆/陳星如	
19		無	
20		1. 隧道段II OK+762.8~OK+761.6 鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+764.0~ OK+762.8) 作業抽查/呂映昇 2. 閘門段 OK+027~OK+035 混凝土澆置作業抽查(EL110.52m-113.02m)/呂映昇 3. 進水口既有左岸護岸整建A區 護OK+080.3~OK+100/模板組立作業抽查/(EL108.3m -110.1m)/呂映昇 4. 進水口既有左岸護岸整建A區 護OK+080.3~OK+100/混凝土澆置作業抽查(EL108.3m-110.1m)/呂映昇 5. 進水口既有左岸護岸整建A區 護OK+080.3~OK+100/210kgf/cm2混凝土試體製作1組(EL108.3m-110.1m)/呂映昇	
21		1. 隧道段II OK+761.6~OK+760.4、OK+760.4~OK+759.4 鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+762.8~OK+761.6、OK+761.6~OK+760.4) 作業抽查/陳星如 2. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 鋼筋組立作業抽查/上游側橫樑及胸牆(EL105.48m-101.68m)/陳星如 3. 隧道段II 210kgf/cm2噴凝土隔板試體製作1組(OK+786~OK+759.2)/陳星如	
22		隧道段II OK+759.4~OK+758.4 鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+760.4~ OK+759.4) 作業抽查/林傳貴	
23		1. 隧道段II OK+758.4~OK+757.4 鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+759.4~ OK+758.4) 作業抽查/陳星如 2. 隧道段I OK+346~OK+347、OK+347~OK+348(台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/陳星如 3. 閘門段 OK+015~OK+027 鋼筋加工作業抽查/胸牆H01/陳星如 4. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 模板組立作業抽查/下游側橫樑及胸牆(EL101.58m-103.38m)/陳星如	
24		1. 隧道段I OK+348~OK+350(左側台階1及台階2)及OK+348~OK+349(右側台階1及台階2)、OK+350~OK+351(左側台階1及台階2)及OK+349~OK+350(右側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/林傳貴 2. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 混凝土澆置作業抽查/下游側橫樑及胸牆(EL101.58m-103.38m)/林傳貴	
25		1. 隧道段I OK+351~OK+353(左側台階1及台階2)及OK+350~OK+351(右側台階1及台階2)、OK+353~OK+354(左側台階1及台階2)及OK+351~OK+352(右側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/林岳鋒 2. 閘門段 OK+015~OK+027 鋼筋組立作業抽查/胸牆H01(EL108.22m-111.22m)/林岳鋒 3. 隧道段II OK+757.4~OK+756.4 鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+758.4~ OK+757.4) 緊急處理	
26		無	

27	1. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 模板組立作業/上游側橫樑及胸牆(EL101.68m-103.48m) 2. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 模板組立作業/下游側橫樑及胸牆(EL103.38m-105.38m) 3. 維修開孔段 OK+728.55~OK+738.55 混凝土澆置作業/上游側橫樑及胸牆(EL101.68m-103.48m)、下游側橫樑及胸牆(EL103.38m-105.38m) 4. 隧道段Ⅱ OK+761~OK+753 隧道拱蓋作業/回填	
28	無	
29	隧道段Ⅰ OK+352~OK+354(右側台階1及台階2) 鋼支保架設、噴凝土作業抽查/林傳貴	
30	1. 明渠漸變段 OK+000~OK+015 鋼筋組立作業抽查(左側EL109.42m-113.0m) 2. D25竹節鋼筋SD420W材料進場查證及取樣2組	
預定 進度	52.670%	
實際 進度	51.846%	

編製：

工務所主任：

吳映昇 111.7.5

林岳峰 7/6