

111年7月16-31日

日期	天氣		工 程 記 要	備註
16	晴	晴	1. 上游運塊石至工地	
17	晴	晴	工地整理	
18	晴	晴	工地整理	
19	晴	晴	工地整理	
20	晴	晴	工地整理	
21	晴	晴	工地整理	
22	晴	晴	1. 上游運塊石至工地。2. 監造人員至工地塊石檢驗1組 3. 南區水資源局函知111年03月25日加開施工檢討會議(水南曾字第11130015730號)	
23	雨	雨	雨天無法施工	
24	雨	雨	1. 雨天無法施工 2. 檢送111.03.10走動式督導缺失改善紀錄(大勝字第1110324-03號)	
25	晴	晴	1. 工地泥濘無法施工。2. 曾管中心主任於曾文辦公室召開施工檢討會	
26	晴	晴	1. 工地泥濘, 運輸道路整理。2. 加強職安設備設置	
27	晴	晴	1. 工地泥濘無施工	
28	雨	雨	1. 鉚接鋼線網材料進場(2000m <sup>2</sup> )	
29	晴	晴	1. 石籠位置放樣測量。2. 0+700-0-550底板初步開挖及運輸道路開闢	
30	晴	晴	1. 0+700-0-400底板開挖及運輸道路開闢。 2. 本日由徐主工至工地現場走動式督導	
31	晴	晴	1. 0+700-0-400底板開挖及運輸道路開闢。	
預定	進度		14.18%	填表  工務所主任 
實際	進度		23.51%	