

白河水庫繞庫防淤工程半月報彙整表

111年1月16-31日

日期	天氣	工程記要	備註
16	晴	1. 進水口段右側牆 進R0K+024.99~0K+037.28 隱蔽部份查驗 (EL103m-105.8m)	
	晴	2. 進水口段右側牆 進R0K+024.99~0K+037.28 混凝土完成面作業 (EL103m-105.8m)	
17	晴	1. 隧道段I OK+068~0K+065(左側台階2)、OK+067~0K+064(右側台階2)/鋼支保架設、噴凝土作業	
	晴	2. 隧道段I OK+065~0K+062(左側台階2)、OK+064~0K+060(右側台階2)/鋼支保架設、噴凝土作業 3. 隧道段II OK+992~0K+962/臨時仰拱作業/混凝土澆置作業 4. 隧道段II OK+992~0K+962/臨時仰拱作業/210kgf/cm ² 混凝土試體製作1組	
18	雨	1. 隧道段I OK+062~0K+057(左側台階2)/鋼支保架設、噴凝土作業	
	雨		
19	雨	1. 隧道段I OK+284~0K+285(台階1及台階2)/鋼支保架設、噴凝土作業 2. 出水口段擋土牆R0K+000~R0K+020.9 混凝土澆置作業 (EL68.6m-70.9m)	
	雨		
20	陰	無	
	陰		
21	雨	1. 隧道段I OK+098~0K+069(台階1及台階2)、OK+069~0K+056(台階2)/岩栓打設作業 2. 隧道段II 速凝劑材料進場抽查	
	雨		
22	雨	1. 進水口段左側牆 進L0K+035.1~0K+020.45 鋼筋組立作業(EL100.58m-105.98m)	
	雨		
23	雨	無	
	雨		
24	陰	經濟部工程查核	
	陰		
25	晴	1. 隧道段II OK+956.6~0K+955.4/鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓作業(OK+957.8~0K+956.6) 2. 隧道段II OK+955.4~0K+954.2/鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓作業(OK+956.6~0K+955.4) 3. 隧道段II 210kgf/cm ² 噴凝土格板試體製作1組(OK+975.8~0K+948.2)	
	晴		
26	晴	1. 隧道段I OK+040~0K+043(仰拱)/鋼支保架設、噴凝土作業 2. 隧道段I 鋼支保材料進場抽驗 3. 隧道段II OK+954.2~0K+953.0/鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設(OK+955.4~0K+954.2) 作業	
	晴		
27	晴	1. 隧道段II OK+953.0~0K+951.8、OK+951.8~0K+950.6/鋼支保架設、噴凝土、先進支撐、岩栓打設作業 (OK+954.2~0K+953.0、OK+953.0~0K+951.8) 2. 進水口段左側牆 進L0K+035.1~0K+020.45 模板組立作業(EL100.58m-102.98m) 3. 隧道段I OK+035~0K+040(台階2及仰拱)/鋼支保架設、噴凝土作業 4. 進水口段右側牆 進R0K+037.28~0K+024.99 鋼筋組立作業(EL107.0m-107.6m)	
	晴		
28	晴	春節期間工地暫停施工	
	晴		
29	雨	春節期間工地暫停施工	
	雨		
30	雨	春節期間工地暫停施工	
	雨		
31	雨	春節期間工地暫停施工	
	雨		
預定進度		38.85%	
實際進度		40.66%	

編製：

工務所主任：

呂映昇 111.2.7

林岳峰 印