

表 4.1-1 材料設備送審管制總表-1

編碼:DA

項次	契約詳細表 項次		契約數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 廠驗	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備) 名稱				實際送審 日期	廠驗 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審查結果		
1	預拌 混 凝 土	壹、一.6	1840m3	是	113.1.10	否	✓		✓			113.1.17	水三工字 第 11301002530 號	
		結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2			113.1.5	－						同意核備		
		壹、一.26	322m3	是	113.1.10	否	✓		✓			113.1.17	水三工字 第 11301002530 號	
		坡面工，混凝土，210kgf/cm2，厚20cm			113.1.5	－						同意核備		
		壹、一.27	288 塊	是	113.1.10	否	✓		✓			113.1.17	水三工字 第 11301002530 號	
		預鑄混凝土，異型塊，20T			113.1.5	－						同意核備		
		壹、一.28	30 塊	是	113.1.10	否	✓		✓			113.1.17	水三工字 第 11301002530 號	
		預鑄混凝土，異型塊，10T			113.1.5	－						同意核備		
		壹、一.29	1 塊	是	113.1.10	否	✓		✓			113.1.17	水三工字 第 11301002530 號	
	預鑄混凝土，異型塊，5T	113.1.5			－	同意核備								
2	壹、一.7		92T	是	113.1.8	否	✓		✓			113.1.16	水三工字 第 11301002540 號	
	鋼筋，SD280，熱軋，連工帶料				113.1.5	－								
	壹、一.8		54T	是	113.1.8	否						同意核備		
	鋼筋，SD420W，連工帶料				113.1.5	－								
3	壹、一.9		1326m2	是	113.8.15	否	✓	✓	✓					
	高壓混凝土地磚，厚60mm					－								

表 4.1-1 材料設備送審管制總表-2

編碼:DA

項次	契約詳細表 項次		契約數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 廠驗	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)			
	材料(設備) 名稱				實際送審 日期	廠驗 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果				
4	瀝 青 混 凝 土	壹、一.11	256m3	是	113. 10. 15	否	√		√		√ 配 比 設 計					
		再生瀝青混凝土 鋪面，(密級配， 30%回收料)				-										
		壹、一.12	3200 m2	是	113. 10. 15	否								-		
		瀝青透層				-										
		壹、一.13	3200 m2	是	113. 10. 15	否								-		
		瀝青黏層				-										
5	壹、一.14		960 m3	否	113. 9. 30	否	√		√							
	碎石級配					-										
6	壹、一.15		167 孔	否	113. 4. 15	否	√	√	√							
	鋼筋，植筋 (植筋膠)															
7	壹、一.16		80 個	否	113. 10. 31	否	√	√								
	標記，路面用，反光					-										
8	植 栽	壹、一.17	17000 株	否	113. 9. 15	否	√	√								
		穗花木藍				-										
		壹、一.18	40 株	否	113. 9. 15	否								-		
		大頭茶				-										
		壹、一.19	49 株	否	113. 9. 15	否								-		
		苦楝				-										
		壹、一.20 1	600 株	否	113. 9. 15	否								-		
		水社柳				-										
9	壹、一.21		69 處	否	113. 2. 25	否	√	√								
	φ 3"PVC 洩水管及預 置排水袋					-										

表 4.1-1 材料設備送審管制總表-3

編碼:DA

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 廠驗	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	廠驗 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相關 試驗 報告	樣 品	其 他	審查結果	
10	壹、一.22	130m2	否	113.9.15	否	✓			✓			
	抵石子, 1~2 分自然石				—							
11	壹、一.31	1152M	否	113.5.31	否	✓	✓	✓				
	鍍鋅鋼纜, ϕ 25mm				—							
12	壹、一.32	576 個	否	113.5.31	否	✓	✓	✓				
	鍍鋅鋼纜夾, ϕ 25mm				—							
13	壹、一.33	28 支	否	113.8.15	否	✓	✓	✓				
	鋼筋混凝土管(B 型), D=1000mm, 三級管				—							
14	壹、一.27	288 塊	否	113.1.31	否	✓	✓				113.1.12	水三工字 第 11350001010 號
	預鑄混凝土, 異型塊, 20T(鐵模)			113.1.5	—							
	壹、一.28	30 塊	否	113.1.31	否	✓	✓					
	預鑄混凝土, 異型塊, 10T(鐵模)			113.1.5	—							
	壹、一.29	1 塊	否	113.1.31	否	✓	✓				同意核備	
	預鑄混凝土, 異型塊, 5T(鐵模)			113.1.5	—							

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。