

112 年度貓羅溪縣庄 1、2、3 護岸(斷面 13~14)整建工程
材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	土方	壹.一.1、3、4	17,424 M ³	是	-	否						-	局供材料免送審
		填方			-	-						-	
2-1	預拌混凝土	壹.一.8	1,238 M ³	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2			112.06.26	-						備查	
2-2		壹.一.9	70 M ³	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2			112.06.26	-						備查	
2-3		壹.一.13	1,670.2 M ³	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		預鑄混凝土，異型塊，20T			112.06.26	-						備查	
2-4		壹.一.13	102.35 M ³	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		預鑄混凝土，異型塊，10T，			112.06.26	-						備查	
2-5		壹.一.22	989 M ²	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		坡面工，厚25cm			112.06.26	-						備查	
2-6		壹.一.23	2,723 M ²	是	112.07.31	否	√		√		√ 配比設計	112.06.29	水三工字第11250021640號
		坡面工，厚20cm			112.06.26	-						備查	

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
3-1	鋼筋	壹.一.11	34.80 T	是	112.07.31	否	√		√			112.07.06	水三工字第 11201036430 號
		鋼筋， SD280			112.06.27	-						備查	
3-2	鋼筋	壹.一.12	4.5 T	是	112.07.31	否	√		√			112.07.06	水三工字第 11201036430 號
		鋼筋， SD420W			112.06.27	-						備查	
4-1	鍍鋅鋼纜	壹.一.14	744 M	否	112.07.31	否	√	√	√			112.08.07	水三工字第 11201041650 號
		鍍鋅鋼 纜，φ 25mm			112.07.19	-						同意	
4-2	鍍鋅鋼纜	壹.一.17	63 M	否	112.07.31	否	√	√	√			112.08.07	水三工字第 11201041650 號
		鍍鋅鋼纜， φ 22mm			112.07.19	-						同意	
5-1	鍍鋅鋼纜夾	壹.一.15	371 個	否	112.07.31	否	√	√	√			112.08.07	水三工字第 11201041650 號
		鍍鋅鋼纜 夾，φ 25mm			112.07.19	-						同意	
5-2	鍍鋅鋼纜夾	壹.一.18	42 個	否	112.07.31	否	√	√	√			112.08.07	水三工字第 11201041650 號
		鍍鋅鋼纜 夾，φ 22mm			112.07.19	-						同意	

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
6-1	塊石	壹.一.19	52 M ²	否	-	否	-	-	-	-	-	-	局供材料免送審
		混凝土砌石，塊石(φ≥10cm)			-	-						-	
6-2		壹.一.20	3,328 M ³	否	-	否	-	-	-	-	-	-	局供材料免送審
		現地塊石採取及篩選(φ22~28CM，佔70%)			-	-						-	
6-3		壹.一.21	1 M ²	否	112.10.31	否	√	-	-	-	√購買證明	-	預備單價 無施作
		鋪排塊石 φ≥25cm 佔80%			-	-						-	
7	壹.一.24		2 組	是	112.09.30	否	√	√	√			112.08.15	水三工字第11250027380號
	自動閘門				112.08.09	-						備查	
8-1	伸縮縫	壹.一.25	51M ²	否	112.08.31	否	√	√	√			112.07.21	水三工字第11201039390號
		伸縮縫			112.07.13	-						備查	
8-2		壹.一.26	18 處	否	112.08.31	否	√	√	√			112.07.21	水三工字第11201039390號
		排水溝伸縮縫			112.07.13	-						備查	
8-3		壹.一.27	1 處	否	112.08.31	否	√	√	√			112.07.21	水三工字第11201039390號
		箱涵伸縮縫			112.07.13	-						備查	
8-4		壹.一.28	2 處	否	112.08.31	否	√	√	√			112.07.21	水三工字第11201039390號
		防洪牆，擋土牆伸縮縫			112.07.13	-						備查	

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
9	壹.一.29		1,629 M ²	否	112.09.30	否	√	√	√			112.08.25	水三工字第11201039440號
	多孔隙植生磚				112.08.15	-				同意			
10-1	壹.一.30		1,460 M ²	否	112.09.30	否	√	√	√			112.08.25	水三工字第11201045790號
	高壓混凝土磚				112.08.15	-				同意			
10-2	壹.一.30				112.09.30	否	√				√ 設計圖	112.10.02	水三工字第11201052000號
	地方圖騰磚				112.09.22	-		同意					
11	壹.一.31		300 M	否	112.09.30	否	√	√	√			112.07.25	水三工字第11201039440號
	扶手及欄杆				112.07.24	-				同意			
12-1	瀝青混凝土	壹.一.32	264 M ³	是	112.12.31	否	√		√		√ 配比設計	112.10.02	水三工字第11201052040號
		再生瀝青混凝土鋪面， (密級配，40%回收料)			112.09.22	-		同意					
壹.一.33		3,300 M ²	是	112.12.31	否	√		√	√	112.09.18	水三工字第11201049660號		
				瀝青透層	112.08.24		-			同意			
壹.一.34		3,300 M ²	是	112.12.31	否	√		√	√	112.09.18	水三工字第11201049660號		
				瀝青黏層	112.08.24		-			同意			

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
13	壹.一.35	990 M ³	否	113.02.28	否	√		√			113.02.22	水三工字第11301009290號
	碎石級配			113.01.26	—						同意	
14	壹.一.37	204 M ²	否	113.01.31	否	√	—	—	√	√來源證明	113.01.11	水三工字第11301001870號
	抵石子,1~2分自然石			113.01.03	—						同意	
15	壹.一.38	1組	否	112.09.30	否	√	√	√	√		112.07.25	水三工字第11201039440號
	水位觀測亭			112.07.19	—						同意	
16	壹.一.39	4組	否	112.09.30	否	√	√	√	√		112.07.25	水三工字第11201039440號
	固定式觀眾座椅,休憩座椅			112.07.19	—						同意	
17	壹.一.40	1座	否	112.12.31	否	√				√	112.10.02	水三工字第11201052010號
	入口意象,護岸名牌			112.09.22	—						同意	
18	壹.一.41	160個	否	112.12.31	否	√	√	√			112.08.25	水三工字第11201045440號
	反光導標,貓眼石			112.08.18	—						同意	
19	壹.一.42	1組	否	112.12.31	否	√	√			√	112.10.04	水三工字第11201052030號
	標誌,解說牌			112.09.22	—						同意	

項次	契約詳細表項次		契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(√)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱				實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
20	壹.一.43		52 M ²	否	112.12.31	否	√		√			112.09.18	水三工字第11201049650號
	水泥漆，室外用				112.09.13	-						同意	
21-1	植栽	壹.一.44	33 株	否	113.01.31	否	√	√				112.07.21	水三工字第11201039430號
		光臘樹			112.07.13	-						備查	
21-2		壹.一.45	78 株	否	113.01.31	否	√	√				112.07.21	水三工字第11201039430號
		相思樹			112.07.13	-						備查	
21-3		壹.一.46	19,448 株	否	113.01.31	否	√	√				112.07.21	水三工字第11201039430號
		穗花木藍			112.07.13	-						備查	
21-4	壹.一.48	825 M ²	否	113.01.31	否	√	√				112.07.21	水三工字第11201039430號	
	地毯草			112.07.13	-						備查		
22	壹.一.47		295 M ³	否	113.01.31	否	√		√			113.01.19	水三工字第11301003450號
	植栽，客土				113.01.11	-						同意	
23	壹.一.49		100 M ²	否	113.01.31	否	√		√		√ 設計圖	112.10.06	水三工字第11201052710號
	既有牆面彩繪				112.09.28	-						備查	
24	壹.一.50		1 M	否	113.01.31	否	√	√	√	-	-	-	預備單價無施作
	箱型石籠				-	-						-	

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。