

經濟部水利署第四河川局

工 程 請 款 單

(本單應附估驗詳細表由主辦課室、主計室兩課室加以複核)

本單附工程估驗詳細表

107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分		包商名稱：新悅營造股份有限公司		會計科目：
契約編號：107利四管字第14號		承包總價：29,800,000元		請款期數：第三次
項 目	以前累計款額 (元)	本期款額 (元)	截止本期累計款額 (元)	
估驗計價款額	19,821,131	7,232,197	27,053,328	
暫扣5%保留款額	991,056	361,610	1,352,666	
應核發款額	18,830,075	6,870,587	25,700,662	
本期應核發工程款計新壹幣：陸佰捌拾柒萬零伍佰捌拾柒元整				
附註	除應扣預付工程款 成計金額 0 元		應實付 6,870,587 元	
廠 商	負 責 人		專任工程人員或工地主任	
機 關	主辦課室	主計室	副局長	局長
	主辦工程司	覆 審		
	複 核			
	課 長			
領 款 收 據				
今領到經濟部水利署第四河川局發給：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分 工程				
第 二期工程款計本期應核發工程款計新壹幣：陸佰捌拾柒萬零伍佰捌拾柒 此據				
廠包商 新悅營造股份有限公司 謹具				
負責人 蘇靖茹				
中華民國 108 年				

經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 三 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
發 包 總 價										
一、土石疏濬配套作業	全	24,510,465.00	1.00	24,510,465.00		16,659,098		5,955,798.00		22,614,896
二、雜項工程	全	999,637.00	1.00	999,637.00		703,959		37,223.00		741,182
三、職業安全衛生費	全	199,892.00	1.00	199,892.00		158,805		28,636.00		187,441
四、環境保護措施費	全	230,385.00	1.00	230,385.00		70,809		9,752.00		80,561
五、廠商品質管制作業費	全	61,691.00	1.00	61,691.00		-		-		-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882.00	1.00	2,378,882.00		1,284,597		856,398		2,140,995
七、營業稅(5%)	全	1,419,048.00	1.00	1,419,048.00		943,863		344,390.00		1,288,253
計		29,800,000.00		29,800,000.00		19,821,131		7,232,197.00		27,053,328.00
本 期 完 成 百 分 率		預定	10.008 %			累 計 完 成 百 分 率			預定	95 %
		實際	24.269 %						實際	90.783%


製表：



主辦工程司：

正工程司 蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 三 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合約		以前累計		本期		截止本期	
			數量	總價	數量	價值	數量	價值	數量	價值
發包工作費										
一、土石疏濬配套作業										
疏濬土方(含疏濬工區挖方、暫置區填方、暫置區挖方)	T	8.48	2,340,000	19,843,200	1,633,548.41	13,852,491	589,451.59	4,998,549	2,223,000	18,851,040
填方(機械施工)	M3	17.82	2,000	35,640	-	-		-	-	-
3.2M*16M橋梁式地磅施設、租用及維護費(1進2出)(2處)	全	1,616,117	1	1,616,117	0.67	1,082,798	0.23	371,707	0.90	1,454,505
管制站設備租用及維護費(1進2出)(2處)	全	420,781	1	420,781	0.67	281,923	0.23	96,780	0.90	378,703
直臂柵欄機租用及維護費	組	28,797	6	172,782	4.02	115,763	1.38	39,740	5.40	155,503
洗車設備施設維護費	座	113,883	4	455,532	2.68	305,207	0.92	104,772	3.60	409,979
遠端微波傳輸系統*2	式	754,735	1	754,735	0.67	505,673	0.23	173,589	0.90	679,262
現場錄影監視系統*2	式	584,276	1	584,276	0.67	391,464	0.23	134,383	0.90	525,847
工區錄影監視系統*2	式	157,730	1	157,730	0.67	105,679	0.23	36,278	0.90	141,957
瀝青透層	M2	6	1,500	9,000	-	-	-	-	-	-
平均5cm厚再生瀝青混凝土面層鋪設	M2	231	1,500	346,500	-	-	-	-	-	-
210kgf/cm2預拌混凝土	M3	1,684	50	84,200	-	-	-	-	-	-
拋填塊石	M3	181	100	18,100	100.00	18,100		-	100.00	18,100
儲水設備租用	式	11,872	1	11,872	-	-	-	-	-	-
小計				24,510,465		16,659,098		5,955,798.00		22,614,896

製表：



主辦工程司：



承包商：

