

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審 查 日期	備註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結果	
1	壹,一,01	162.00	是	114/02/ 28	否	V		V			114/0 2/24	
	結 構 用 混 凝 土，預 拌， 210kgf/cm2			114/02/ 11							通過	
2	壹,一,03	1.31	是	114/02/ 28	否	V		V			114/0 2/18	
	鋼 筋， SD420W，連工 帶料			114/02/ 03							通過	
3	壹,一,05	1900.0 0	是	114/02/ 28	否	V		V			114/0 2/06	
	鋼筋，植筋			114/01/ 03							通過	
4	壹,一,06	1114.0 0	否	114/01/ 15	否	V		V			114/0 1/21	
	欄杆，氟碳烤漆			114/01/ 02							通過	
5	壹,一,07	193.00	否	114/01/ 15	否	V		V			114/0 1/21	
	油漆，烤漆處 理，鋼板，美化 塗裝			114/01/ 02							通過	

表單號碼：

- 註：1. 本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
2. 本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。