

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定 送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (✓)					審 查 日 期	備 註 (歸檔 編號)
	材料/設備 名稱			實際 送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
1	壹、一.6	1,012 M3 1,748.7 M3(20T 異 型塊) 192.69 M3(5T 異 型塊)	是	114/1/10	否	✓		✓		配比 設計	114/1/17	1140117
	結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm ²			114/1/10	-						核定	
2	壹、一.7	139 M3	是	114/1/10	否	✓		✓		配比 設計	114/1/17	1140117
	結構用混凝土，預拌， 140kgf/cm ²			114/1/10	-						核定	
3	壹、一.9	37.89 T	是	114/1/6		✓		✓			114/1/9	1140109
	鋼筋，SD280			114/1/6							同意	
4	壹、一.10	4.98 T	是	114/1/6		✓		✓			114/1/9	1140109
	鋼筋，SD420W			114/1/6							同意	
5	壹、一.12	401 孔	否	114/4/8		✓	✓	✓				
	植筋											
6	壹、一.13	189 M2		114/3/3		✓	✓	✓	✓		114/3/7	1140307
	伸縮縫，(PE 板，厚小於 3.0cm)			114/3/3							備查	
7	壹、一.14	200 處		114/1/23		✓	✓	✓	✓		114/2/5	1140205
	φ3"PVC 洩水管 及預置排水袋			114/1/23							同意	
8	壹、一.17	804 M		114/1/6		✓	✓	✓			114/2/8	1140208
	φ28mm 鋼索			114/1/6							同意	
9	壹、一.18	603 個		114/1/6		✓	✓	✓	✓		114/2/8	1140208
	φ28mm 鋼索夾			114/1/6							同意	
10	壹、一.20	30 株		114/6/5		✓		✓				
	大頭茶，240 ≤ 樹高 < 270 cm， 90 ≤ 樹幅 < 100cm，5 ≤ 米 高直徑 < 6 cm											
11	壹、二.3	384 KG		114/6/5		✓	✓	✓				
	種籽											

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。