

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.二.2、壹.三.7、 210kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	5,331M3 、10M3	是	110.03.05	是	試驗室： 1.正泰實驗室 2.營建材料(正道) ※多孔混凝土之孔隙率及透水係數實驗僅可送正道。	✓		✓			110.04.14	※後續如 28 天抗壓強度、多孔隙混凝土硬固後孔隙率等試驗報告已於 110.05.24 審查合格。
	壹.二.1 140kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土											402M3	
	壹.二.3 175kgf/cm <sup>2</sup> 多孔混凝土	456M3											
2	壹.二.4、壹.三.6 鋼筋，SD280	179.74T 、1T	是	110.03.10	否	試驗室： 1.正泰實驗室 2.營建材料(正道) 3.柏斯材料 ※外觀及拉伸試驗正泰及正道皆可，熱處理判定僅正泰，鋼筋化性分析僅柏斯。	✓		✓			110.03.10	
	壹.二.5 鋼筋，SD420W											2.41T	
3	壹.三.2	205M2	是	111.02.11	否	試驗室：	✓	✓	✓			111.01.25	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品, 高壓混凝土地磚, (C級人行道用, 連鎖磚), 梯形			111.01.13	--	1. 正泰實驗室 2. 營建材料(正道)						符合	
4	壹.三.3	1873M2	是	111.02.11	否	試驗室:						111.01.25	
	產品, 高壓混凝土地磚, (C級人行道用, 連鎖磚), 長方型			111.01.13	--	1. 正泰實驗室 2. 營建材料(正道)	✓	✓	✓			符合	
5	壹.三.4	2,042M2	否	111.02.11	否							111.01.25	※承攬廠商於 111.2.22 提送第二版材料, 並於 2.24 日核准
	產品, 場鑄式透水地坪模組, h≥12cm			111.01.22	--		✓	✓		✓		符合	
6	壹.三.5	36M2	否	111.03.31	否							--	
	清碎石 2~3 分			111.03.24	--		✓					資料審核中	
7	壹.二.8	1,310M2	是	110.08.20	否		✓	✓	✓	✓		110.04.27	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	生態護坡，植生格框			110.04.20	--	試驗室： 1. 日鼎檢測實驗室 2. SGS 高雄分公司 ※其中 ASTM D3895 試驗項目僅 SGS 有						符合	
8	壹.二.9	1,517M2	是	110.08.20	否	試驗室： 日鼎檢測實驗室	✓	✓	✓	✓		110.04.27	
	生態護坡，植生草網			110.04.20	--							符合	
9	壹.二.10	1,310M2	是	110.08.20	否	試驗室： 日鼎檢測實驗室	✓	✓	✓			110.04.27	
	土工織物，織布，透水織布鋪設			110.04.20	--							符合	
10	壹.二.12	1,285 支	否	110.07.20	否	--	✓	✓	✓			110.07.26	
	φ3"PVC 洩水管(含碎石級配包，B管)			110.07.15	--							符合	
11	壹.二.15	25M	否	111.03.11	否	--	✓	✓	✓			111.03.08	
	造型欄杆			111.03.02	--							符合	
12	壹.二.19	8.82M、 3.00M、 2.40M	否	111.03.11	否	--	✓	✓	✓			111.03.03	
	產品，6"鍍鋅鋼管												

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品, 8" 鍍鋅鋼管			111.03.01	--							符合	
	產品, 6" 鍍鋅 90° 肘管												
13	壹.二.17	4474 個	否	110.08.10	否	--	✓	✓	✓	✓		110.05.21	
	客土袋			110.04.20	--							符合	
14	壹.二.21	60M	否	110.05.20	否	--	✓	✓	✓			110.05.21	
	鋼筋混凝土管(B型), D=1000mm, 三級管			110.05.14	--							符合	
15	壹.一.8	56M2	否	111.02.25	否	--	✓	✓	✓			111.02.18	
	點焊鋼絲網(φ6mm, 10cm*10cm)			111.02.15	--							符合	
16	壹.三.1	2,117M	是	111.02.11	否	試驗室: 營建材料(正道)	✓	✓	✓	✓		111.01.25	
	外緣收邊緣石, 預鑄,												

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	10 ≤ 底寬 < 15cm, 20 ≤ 全高 < 25cm			111.01.13	--							符合	
17	壹.三.9、壹.三.12	43M2、58M2	否	111.03.10	否	--	✓			✓		111.02.25	
	抵石子			111.02.23	--							符合	
18	壹.四.1、壹.四.4	2,013 塊	否	111.03.31	否	--	✓						
	產品, 砌紅磚, 紅磚				--								
19	壹.四.4	3 片	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓			111.03.15	
	平板磚-木紋面			111.03.10	--							符合	
20	壹.三.13	9 組	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓			111.03.03	
	烤漆複合鋁板, 氟碳 烤漆處理, 警告牌及 救生圈			111.03.01	--							符合	
	壹.三.14	6 組	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓			111.03.03	
	通道警告牌			111.03.01	--							符合	
20	壹.三.16	342 組	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓			111.03.03	
	鋁板, 試裝、運輸及 安裝, 厚 1.5mm, 標 示牌			111.03.01	--							符合	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
21	壹.四.2	2 組	否	111.02.25	否	--	✓	✓	✓			111.02.18	
	產品, 金屬格柵蓋板			111.02.16	--							符合	
22	壹.五.1	1,155M	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓			111.03.15	
	產品, 導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 52mm, 厚 3.6mm, 含管配件			111.03.07	--							符合	
23	壹.五.2	2 組	否	111.03.31	否	--	✓	✓	✓				
	低壓配電盤, KWH&MP PNL 電表及開關箱				--								
24	壹.五.4	115 組	否	111.03.31	否	--	✓	✓				111.03.15	
	手孔箱			111.03.09	--							符合	
25	壹.六.4	63 組	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	產品, 黃連木, 樹高≥240 cm, 樹幅≥90cm, 米高直徑≥5 cm			111.03.09								符合	
26	壹.六.5	36 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	烏心石，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥5cm			111.03.09								符合	
27	壹.六.3	2株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	茄苳，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥5cm			111.03.09								符合	
28	壹.六.7	34株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	產品，苦楝，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥5cm			111.03.09								符合	
29	壹.六.6	31株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	流蘇樹，樹高≥240cm，樹幅≥90cm，米高直徑≥4cm			111.03.09								符合	
30	壹.六.8	42株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	光臘樹，樹高 $\geq$ 240cm，樹幅 $\geq$ 90cm，米高直徑 $\geq$ 5cm			111.03.09								符合	
31	壹.六.9	30 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	鐵冬青，樹高 $\geq$ 240cm，樹幅 $\geq$ 90cm，米高直徑 $\geq$ 5cm			111.03.09								符合	
32	壹.六.11	8,480 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	雙花金絲桃，高度 $\geq$ 25cm，寬度 $\geq$ 15cm，容器直徑 $\geq$ 7cm			111.03.09								符合	
33	壹.六.12	7,698 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	桃金娘，高度 $\geq$ 25cm，寬度 $\geq$ 15cm，容器直徑 $\geq$ 7cm			111.03.09								符合	
34	壹.六.13	1,298 株	否	111.03.20	是		✓				驗苗	111.03.15	



表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	山花梔，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111.03.09		--						符合	
35	壹.六.14	688 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	月桃，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111.03.09								符合	
36	壹.六.16	16,170 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	越橘葉蔓榕，高度≥20cm，寬度≥10cm，容器直徑≥10cm 盆苗			111.03.09								符合	
37	壹.六.17	20,723 株	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	穗花木藍，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111.03.09								符合	
38	壹.六.19	3,932M2	否	111.03.20	是	--	✓				驗苗	111.03.15	
	草皮，類地毯草			111.03.09								符合	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
39	壹.二.20	357M3	是	111.03.10	否	--	✓		✓			111.02.18	本產品可外購或由甲方供料
	碎石級配粒料			111.02.14	--							符合	
40	壹.一(1~5)	54,645M3 ※挖方量，餘詳契約	是	--	--	--	--	--	--	--	--		本產品由甲方供料
	土方			--	--								
41	壹.二.11	5,064M2	是	--	--	--	--	--	--	--	--		本產品由甲方供料
	砌排石工			--	--								
42	壹.三.10	8 個	否	--	--	--	--	--	--	--	--		本產品由甲方供料
	石材，塊石，不規則形狀，含表面處理，休憩座椅 A			--	--								
43	壹.三.11	16 個	否	--	--	--	--	--	--	--	--		本產品由甲方供料
	石材，塊石，不規則形狀，含表面處理，休憩座椅 B			--	--								