

☐ 工程施工督導 ☒ 走動式督導 ☐ 專案督導紀錄

工程名稱	113年度荖濃溪寶來二號橋下游左岸復建工程			主辦機關		經濟部水利署第七河川分署	
				承辦人員		王○欽	
督導日期	114年3月3日	施工地點	屏東縣	監造單位		經濟部水利署第七河川分署	
開工日期	113年10月22日	預定完工日期	114年5月21日 (展延後)	承攬廠商		卓業營造有限公司	
預定進度	26.92%	實際施工進度	37.32%	差異	10.4%	改善期限	職安缺失請立即改善
工程概要	1. 樣仔腳工區 H=8m 擋土牆80m 2. 寶來二號橋工區 H=10m 擋土牆95m					契約金額	36,950仟元
督導人員	許○組長、蕭○簡正工程司、張○科長、謝○副工程司					督導分數	-
優點	設有夜間警告措施，避免危害。						
缺點	鄰水作業機具未設置救生圈、衣等。						
扣點數與建議事項	1. 後續寶來二號橋工區擋土牆身開挖時，請依規定辦理擋土設施及支撐作業。 2. 因施工需求目前河道內有放置貨櫃，請隨時留意天氣預報，如有豪大雨預報時，應及時撤離，並於防汛期前運離河道。 3. 建議將便道旁側他案工程之混凝土塊運離現地，以利展開工作面，提升工進。 4. 寶來二號橋工區後續尚有基樁打設、樁頭處理、止滑樺設置、牆身綁紮、模板組立...等細部工項工序，建請工程團隊逐一盤點並檢討各細部工項、工序，以詳實評估工程進度。 5. 本次督導實施樣仔腳工區0K+30堤頂工地密度試驗1組，請送經 TAF 認證之實驗室進行契約規定之相關試驗，試驗報告請於工程團隊簽認判讀後免備文送本署備查。						