

貓羅溪縣庄堤防(二)改善工程 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.1、3、4	14,388M ³	是	-	否							現地回填料
	填方			-								
2	壹.一.8	1,790M ³	是	114.01.25	否	√		√		√ 混凝土配比	114.02.07	114.02.07 水三工字第 11401005690 號函
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2											
	壹.一.16	3,608M ²		114.01.20							核定	
	坡面工，厚 25cm											
3	壹.一.10	20.4T	是	114.01.25	否	√		√		√ 無輻射證明	114.02.05	114.02.05 水三工字第 11401005700 號函
	鋼筋，SD280			114.01.24							核定	
4	壹.一.11	1,968M ²	否	-	否							現地採取
	混凝土漿砌石，塊石(φ≥25cm)											
	壹.一.12	492M ³										
	現地塊石採取及篩選(φ22~28CM， 佔 80%)											
	壹.一.14	120 顆		-		√				√ 購買證明		預編工項
	塊石φ≥80cm，160KM 以內											
	壹.一.13	10 顆		114.05.15								
	天然塊石，φ≥80cm											
5	壹.一.17	76M ²	否	114.07.15	否	√	√					
	抵石子，自然石，含水泥砂漿											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
6	壹.一.18	159M ²	否	114.02.15	否	√	√				114.03.07	114.03.07 水三工字第 11401010860 號函
	保麗龍板(伸縮縫)			114.02.25							核定	
	壹.一.19	60M	否	114.03.15	否	√	√	√			114.03.05	114.03.05 水三工字第 11401010300 號函
	PVC 止水帶(排水溝伸縮縫)			114.02.27							核定	
7	壹.一.20	1,425M ²	否	114.05.30	否	√	√	√				
	多孔隙植生磚											
8	壹.一.21	1,440M ²	否	114.07.15	否	√	√	√			114.03.12	114.03.12 水三工字第 11401011570 號函
	高壓混凝土地磚			114.03.07							核定	
9	壹.一.22	800M	否	114.07.15	否	√	√	√			114.03.12	114.03.12 水三工字第 11401011580 號函
	緣石，預鑄 H=42cm			114.03.07							核定	
10	壹.一.24	3,578M ²	否	114.03.15	否	√	√	√			114.03.05	114.03.05 水三工字第 11401010080 號函
	銲接鋼線網，D=10mm，20*20cm			114.02.25							核定	
11	壹.一.25	256M ³	是	114.11.15	否	√		√		√ 配比設計		
	再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，40% 回收料)											
	壹.一.26	3,200M ²	否									
	瀝青透層											
	壹.一.27	3,200M ²										
	瀝青黏層											
12	壹.一.28	960M ³	否	114.10.15	否	√				√ 購買證明		
	碎石級配											

