

表 5-1 材料/設備送審管制總表

表單號碼： M-D-001

項次	契約詳細表 項次	契約數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查 日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力廠 商資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審查 結果	
1	壹,一,07	2753M ³	是		否	√		√				
	結構用混凝土，預 拌，210kgf/cm2				—							
2	壹,一,08	43M ³	是		否	√		√				
	結構用混凝土，預 拌，140kgf/cm2				—							
3	壹,一,10	5371M ²	否		否	√						
	鋼製模板				—							
4	壹,一,11	1.99T	是	—	否	√	√	√				現地材料 無須送審
	鋼筋，SD280，連工帶 料			—	—							
5	壹,一,12	43.01T	是		否	√	√	√				
	鋼筋，SD420W，連工 帶料				—							
6	壹,一,13	6M ³	是		否	√		√				

表 5-2 材料/設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：M-E-001

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
1	壹,一,07-圓柱試體								
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²		43M ³	1	不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下： A. 鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每 100m ³ 作試體 1 組，餘數達 40 m ³ 以上者增做 1 組。				
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²			6					
			594 M ³ (格框護坦、越堤路)						
		3226.1M ³				適用混凝土鑽心試體取樣之構造物其圓柱試體製作頻率規定如下： A. 各種不同強度之混凝土量每 200 m ³ 作試體 1 組，餘數達 40 m ³ 以			

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
				16					
壹,一,07-鑽心試驗									
2	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²		5279M ³		坡面工構造物混凝土之鑽心試體取樣：每1000m ² 鑽取試體1組，餘數達100m ² 以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戽台分別取樣，並辦理厚度檢驗。				
				6					
			2016.3M ³		擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物之鑽心試體取樣：每500m ³ 鑽取試體1組，餘數達50m ³ 以上者，須增加1組試體				
				4					
3	壹,一,10		5371M ²		每次進場抽驗一組尺寸規格 (依送審資料為主)				
	鋼製模板								
壹,一,11、12-鋼筋外觀、拉伸、化學分析試驗									
4	壹,一,11		1.99T		各規格每50T取樣一組，餘數達10T以上增做一組；各規格至少取樣一組				

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
	鋼筋, SD280, 連工帶料			1					
5	壹,一,12		43.01T		各規格每 50T 取樣一組, 餘數達 10T 以上增做一組; 各規格至少取樣一組				
	鋼筋, SD420W, 連工帶料			1					
壹,一,13 瀝青含油量、壓實度、厚度或高度試驗									
6	壹,一,13		6M ³		同一種瀝青混凝土且同一瀝青拌和廠, 其數量在 30,000m ² 以下者, 得經監造單位同意引用自簽約日起過去一年內所作相同瀝青混凝土規格之配合設計報告, 不必重新作配合設計試驗。若無進場抽驗一組。				
	再生瀝青混凝土鋪面, (密級配, 40%回收料), 鋪築及滾壓			1					
7	壹,一,14		3 支		每次進場抽驗一組尺寸規格 (依送審資料為主)				
	鋼筋混凝土管(B型), D=600mm, 三級管								
8	壹,一,15		9600 組		每 50M 檢驗 1 次為原則, 惟				

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			
		箱型石籠，1.0m × 1.0m × 3.0m				(150M)			
9	壹,一,16		207 組		每批進場抽驗一組尺寸規格				
	硬質聚氣乙烯塑膠管 1M， ϕ 3"含濾袋			2					
10	壹,二,4		1 支		預編數量，若有使用 每批進場抽驗一組尺寸規格				
	擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=7m)，打設			1					

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形