

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)		
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果			
2	壹.二.2 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	8450M ³ 14.7M ³ 421.2M ³ 3M ³	是	110/03/05	是	正泰檢驗科技股份有限公司/正道科技檢驗股份有限公司	✓		✓		✓	110/04/14	水三工字第 11001028840 號		
	壹.二.4 坡面工，混凝土，厚 30cm														
	壹.三.3 透水性鋪面，混凝土透水地坪鋪面														
	壹.三.6 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²														
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²			110/03/03	110/04/09						合格				
3	壹.二.3 多孔混凝土，175kgf/cm ²	578M ³	是	110/03/05	是	正泰檢驗科技股份有限公司/正道科技檢驗股份有限公司	✓		✓		✓	110/04/14	水三工字第 11001028840 號		
	多孔混凝土，175kgf/cm ²														
				110/03/03	110/04/09						合格				

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	鋼筋, SD420W												
6	壹.二.7 普通模板, 一般工程用	15658M2 202.92M2 4M2 6.3M2 8M2	否	110/04/15	否	-	-				✓ (施工計畫書)	110/04/22	水三工字第 11001031040 號
	壹.二.15 半重力式護岸伸縮縫												
7	壹.二.16 懸臂式護岸伸縮縫	3289M2	否	110/04/09		-	-				✓ (施工計畫書)	110/05/25	水三工字第 11001040310 號
	壹.二.17 箱涵伸縮縫												
8	壹.三.7 普通模板, 一般工程用	191M2	否	110/04/20	否	-	✓	✓			✓	110/05/04	水三工字第 11001034500 號
	普通模板												

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
9	壹.二.14ψ3"PVC 洩水管(含碎石級配包，B管)	2150 支 56 支 1 式	否	110/04/10	否	-	✓	✓	✓			110/07/21	水三工字第 11001079850 號
	壹.四.1 砌紅磚，紅磚，連工帶料含結構補強			110/07/15								合格	
10	壹.二.14 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E 管，標稱 52mm，厚 3.6mm，含管配件	1847M	否	111/03/10	否	-	✓	✓	✓			111/03/10	水三工字第 11101016140 號
	硬質聚氯乙烯塑膠管，E 管，標稱 52mm，厚 3.6mm			111/03/07								合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)	
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果		
13	壹.二.20 鋼筋混凝土管(B型), D=1000mm, 三級管	200M	否	110/07/25	否	-	✓	✓	✓			110/05/20	水三工字第 11001039540 號	
	鋼筋混凝土管(B型), D=1000mm, 三級管			110/05/14	合格									
14	壹.二.21 鋼筋混凝土管(B型), D=1500mm, 三級管	13M	否	110/07/25	否	-	✓	✓	✓			110/05/20	水三工字第 11001039540 號	
	鋼筋混凝土管(B型), D=1500mm, 三級管			110/05/14	合格									
15	壹.二.22 客土袋	7525 個 560 個	否	110/10/10	否	-	✓	✓	✓	✓			110/10/13	水三工字第 11001079820 號
	壹.三.4 盲溝鋪設清碎石 2~3 分 客土袋			110/10/07	合格									
16	壹.二.24 活動式車檔	6 組	否	111/05/10	否	-	✓	✓	✓				111/03/11	水三工字第 11101016420 號
	鍍鋅鋼管			111/03/01	合格									

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
17	壹.二.25 點焊鋼絲網(φ6mm, 10cm*10cm), 連工帶料	99M2	否	111/01/25	否	-	✓	✓	✓			111/02/21	水三工字第 11150006850 號
	點焊鋼絲網(φ6mm, 10cm*10cm)			111/02/15								合格	
18	壹.三.3 透水性鋪面, 混凝土透水地坪鋪面	3240M2	否	111/01/25	否	-	✓	✓	✓			111/02/21	水三工字第 11150006850 號
	銲接鋼線網, D=6.00mm, 20x20cm			111/02/15								合格	
19	壹.二.27 鍍鋅格柵板及框座 (W×L=70cm×70cm), 含運費	2 組	否	110/01/25	否	-	✓	✓	✓			111/1/5	水三工字第 11101000490 號
	鍍鋅格柵板及框座 (W×L=70cm×70cm)			110/12/30								合格	
20	壹.二.28 化學植筋	20 支	是	110/09/30	否	正泰檢驗科技股份有限公司	✓	✓	✓			110/07/29	水三工字第 11001062200 號
	化學藥劑(植筋膠)			110/07/15								合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
21	壹.三.1 外緣收邊緣石，預鑄，10 ≤ 底寬 < 15cm，20 ≤ 全高 < 25cm	3682M	是	111/02/20	否	正泰檢驗科技股份有限公司	✓	✓	✓	✓		111/02/15	水三工字第 11101010330 號
	外緣收邊緣石，預鑄，10 ≤ 底寬 < 15cm，20 ≤ 全高 < 25cm			111/02/08								合格	
22	壹.三.2 透水性鋪面，人行道，塊狀及鏤空狀，鋪面磚(高壓)t:6cm，長方型	3274M2	是	111/02/20	否	正泰檢驗科技股份有限公司/正道科技檢驗股份有限公司	✓	✓	✓	✓	鋪磚計畫	111/02/15	水三工字第 11101010330 號
	高壓凝土地磚，(C級人行道用，連鎖磚)			111/02/08								合格	
23	壹.三.2 透水性鋪面，人行道，塊狀及鏤空狀，鋪面磚(高壓)t:6cm，長方型	3274M2	是	110/02/20	否	日鼎檢測事業股份有限公司	✓	-	✓	✓		111/03/11	水三工字第 11101016460 號
	土工織物，織布			111/03/09								合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
24	壹.三.8 抵石子，地 坪，普通水泥，水泥 砂漿打底	9M2	否	111/04/20	否	-					✓ 樣品	111/03/11	水三工字第 11101016820 號
	抵石子			111/02/23									
25	壹.三.9 烤漆複合鋁 板，氟碳烤漆處理， 警告牌及救生圈	12 組	否	111/05/30	否	-	✓		✓			111/03/11	水三工字第 11101016420 號
	烤漆複合鋁板，氟碳 烤漆處理			111/03/01									
26	壹.三.12 鋁板，試裝、 運輸及安裝，厚 1.5mm，標示牌	302 組	否	111/05/30	否	-	✓		✓			111/03/11	水三工字第 11101016420 號
	鋁合金壓鑄件，製 作，厚 1.5mm			111/03/01									
27	壹.五.2 手孔箱	185 組	否	111/03/10		-	✓	✓	✓			111/03/11	水三工字第 11101016540 號
	手孔箱			111/03/09									

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
28	壹.六.3	14 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓				驗苗	111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	茄苳，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01							合格	
29	壹.六.4	49 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓				驗苗	111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	黃連木，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01							合格	
30	壹.六.5	27 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓				驗苗	111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	烏心石，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01							合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
31	壹.六.6	56 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	苦楝，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01							合格	
32	壹.六.7	30 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	光臘樹，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01							合格	
33	壹.六.8	21 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	鐵冬青，樹高 ≥ 240 cm，樹幅 ≥ 90 cm，米高直徑 ≥ 5 cm			111/03/25	111/04/01-							合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
34	壹.六.10	4912 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	小葉厚殼樹，高度≥25 cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	
35	壹.六.11	9906 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	月橘，高度≥25 cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	
36	壹.六.12	4444 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	雙花金絲桃，高度≥25 cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	

表 5-1 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次、名稱	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	預定試驗單位	送審資料 (✓)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
37	壹.六.13	5944 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	山黃梔，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	
38	壹.六.15	12936 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	越橘葉蔓榕，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	
39	壹.六.16	11730 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	穗花木藍，高度≥25cm，寬度≥15cm，容器直徑≥7cm			111/03/25	111/04/01							合格	
40	壹.六.17	1899 株	否	111/03/25	驗苗	-	✓					111/04/01	水三工字第 11150013580 號
	草皮，類地毯草			111/03/25	111/04/01							合格	
41	壹.七、14 地磅設備費(含地磅租用費及保全辦公室設費)	1 式	否	110/03/20		-	✓					110/04/28	水三工字第 11001032720 號
	地磅設備			110/04/21								合格	

註:本表單開工後由廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。